

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-02
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Construcción de banquetas en la calle San Joaquín, entre calle San Isidro y calle San Rafael, en el Municipio de Cuautlancingo"
No. Obra: FORTA-23-02

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-23-02, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de banquetas en la calle San Joaquín, entre calle San Isidro y calle San Rafael, en el Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:30 horas, del día 29 de Marzo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-02, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de banquetas en la calle San Joaquín, entre calle San Isidro y calle San Rafael, en el Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V.** Representante Legal Alan Roberto Aguilar Luna, quien presentó una propuesta \$1,322,103.64 (Un Millón Trescientos Veintidós Mil Ciento Tres Pesos 64/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 11:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas
POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA -

Presidente

Directora de Obras

C. Filomeno Samierito Torres

Mtra. Sandra María Flores Gómez

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma

C. José Antonio López Taylor

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma

C. Eva Sánchez Mandiata

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Vocal I

Vocal 2

C. Juvenilo León Landa

Regidor de Obras

C. Roberto López Tapachucan



Tesorero Municipal

Vocal 3

C. Gilberto Marcelino Barrios

Representante del Sector Social

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial	
3	CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V. Alan Roberto Aguilar Luna Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

CUAUTLANCINGO

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-02

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOAQUÍN, ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO"


OBRA No: FORTA-23-02

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

FECHA: 29 DE MARZO DE 2023

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
Verónica Pérez Cruz	Verónica Pérez Cruz	
CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V.	Alan Roberto Aguilar Luna	

000226

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
CALLE SAN JOAQUIN ENTRE CALLE
SAN RAFAEL Y CALLE SAN ISIDRO EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.

CONTRATO: FORTA-23-02

NÚMERO DE OBRA: FORTA-23-02.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO AL 29 DE
ABRIL DE 2023.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUCCIONES RHA, S.A DE CV.

SUPERINTENDENTE DE OBRA: DIANA LAURA ZITTE PÉREZ.

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICA: MTRA. SANDRA

MARÍA TLAQUE GÓMEZ.

SUPERVISOR DE OBRA: DIEGO ANTONIO SARUENTO MORALES

NOTA NO. 1

FECHA: 31 DE MARZO 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
 "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN JOAQUÍN.
 ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN EL
 MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO", SE INICIAN LOS TRABAJOS
 DE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL INICIANDO DESDE
 EL TRAMO 0+800 AL 0+600. DE IGUAL MANERA, SE
 REALIZAN LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN CON EQUIPO
 TOPOGRÁFICO.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO



DIANA LAURA ZITILE PEREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
 ECOTECHNICO, TOTIMEHUACÁN, PUE
 PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Diego Antonio Sarmiento Morales
 SUPERVISOR DE OBRA

NOTA NO. 2

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2023


CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DESPALME Y DESENRAIZADO A
 MANO EN EL TERRENO NATURAL DEBIDO A LA EXISTENCIA DE
 TERRENOS BALDÍOS EN LOS COSTADOS DE LA CALLE. SE
 OCUPA UN CUERPO DE TRABAJO DE 3 PERSONAS PARA LOS
 TRABAJOS MENCIONADOS. TAMBIÉN SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN
 DEL CONCRETO EXISTENTE DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN
 DESNIVELADAS.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO



DIANA LAURA ZITILE PEREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
 ECOTECHNICO, TOTIMEHUACÁN, PUE
 PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Diego Antonio Sarmiento Morales
 SUPERVISOR DE OBRA

NOTA NO. 3

FECHA: 3 DE ABRIL DE 2023

CON ESTA FECHA INICIA EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME CON CAMIÓN AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL TRAMO 0+800 AL 0+600 E INICIAN LOS TRABAJOS DE DESPALME Y DESENRAIZADO EN EL TRAMO 0+600 AL 0+400. TAMBIÉN COMENZÓ EL SUMINISTRO DE PETATE PARA LA PLANTILLA DE 15CM DE ESPESOR EN TODA EL ÁREA DE LAS BANQUETAS INICIANDO DESDE EL TRAMO 0+800, AL LUGAR DE LA OBRA ASISTE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR EL MUESTREO DEL MATERIAL SUMINISTRADO. ASIMISMO SE REALIZA EL DESENRAIZADO DESDE EL TRAMO 0+400 AL 0+200.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DEC.V.

RFC: CRH151020GDO

RHA

CONSTRUCCIONES

DANA LAURA ZITE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COTACAHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Diego Antonio Samioto Morales
SUPERVISOR DE OBRA

ING. DIANA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 4

FECHA: 5 DE ABRIL DE 2023.

EL DÍA DE HOY CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE DESPALME Y DESENRAIZADO DEL TERRENO NATURAL. EL DÍA DE HOY SE ENCUENTRA FINALIZADO EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO. AL MOMENTO SE ENCUENTRA COMPACTADO EL TERRENO NATURAL DESDE EL 0+200 AL 0+800. SE RELLENA LA PIPA PARA CONTINUAR CON EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HIDRATACIÓN DEL TERRENO.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO



CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1

PUE. CP 72595 TEL. 2224191507

ING. DIANA COLUNGA TORRES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA

NOTA NO. 5

FECHA 6 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL. HASTA EL MOMENTO SE HAN SUMINISTRADO 5 VIAJES DE TEPETATE PARA LA PLANTILLA. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE PROGRAMA EL SUMINISTRO DE LOS ÚLTIMOS 2 VIAJES PARA PROCEDER EL COMPACTADO DE ESTE MATERIAL. DE ESTA PARTIDA SE ENCUENTRA COMPACTADO DESDE EL TRAMO 0+320 AL 0+800.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO



CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1

PUE. CP 72595 TEL. 2224191507

ING. DIANA COLUNGA TORRES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA

NOTA NO. 6.

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2023.

EL DIA DE HOY SE TERMINÓ LA COMPACTACIÓN DE LA PLANTILLA DE TODO EL TRAMO DE LA CALLE. PARA EL DIA LUNES. SE PROGRAMA INICIAR CON EL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$, PARA ELLO EL DIA DE HOY SE SUMINISTRÓ GRAVA, ARENA Y CEMENTO. SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO

ING. DIANA LAZARUS
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
RHA S.A. DE C.V.
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA NO. 7

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2023

EL DIA DE HOY SE INICIÓ EL COLADO DE BANQUETAS, SE OCUPA UNA CUADRILLA CONFORMADA POR 15 PERSONAS. PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO ASISTE A LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL MUESTREO DEL REVENIMIENTO DEL CONCRETO. SE INICIÓ DESDE EL TRAMO 0+000 LADO IZQUIERDO ALCANZANDO 78M DE BANQUETA EL DIA DE HOY.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO

ING. DIANA LAZARUS
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
RHA S.A. DE C.V.
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

000336

NOTA N° 8

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CAMBIA EL SIGUIENTE TRAMO DE CALLE
ABARCANDO EL TRAMO 0+075 AL 0+160 Y SE REALIZA EL
VOLADO DE ESTE TRAMO ABARCANDO UN TOTAL HASTA EL MOMENTO
DE 23.5M DE BANQUETA CON ACABADO ESCOBILLADO FINO Y
ACABADO CON VOLTEADOR TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL
A CADA 3M.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO

RHA
CONSTRUCCIONES

ING. DIANA PLACERA 72397E TEL. 224191507
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA NO. 9

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023.

EL DIA DE HOY SE REALIZARON 114M DE BANQUETAS ALCANZANDO
UN TOTAL DE 465M DE BANQUETA. HASTA EL MOMENTO SE
LEVA UN AVANCE APROXIMADO DEL CONCRETO DEL 40%. SE
PROGRAMA OTRA CUADRILLA PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA
LAS METAS CONTRATADAS. CON ESTO SE CONCLUYEN LAS BANQUETAS
HASTA LA CALLE SAN AGUSTIN. TAMBIEN SE REALIZA EL
DETALLADO DE LA BOCA CALLE DE ALCANTORES Y SE REALIZA.

EL CORTE CON DISCO PARA EL PRIMER TRAMO REALIZADO.



CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO

RHA
CONSTRUCCIONES

ING. DIANA PLACERA 72397E TEL. 224191507
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA NO. 10

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2023

EL DIA DE HOY SE TERMINÓ EL COLADO DE BANQUETAS HASTA LA CALLE TORRES BODET (LADO IZQUIERDO) Y SE INICIO DESDE LA CALLE SAN AGUSTÍN ABARCANDO 115M. SE LLEVA UN TOTAL DE 695M DE BANQUETAS. PERSONAL DEL. H. AYUNTAMIENTO ASISTE A LA OBRA PARA REVISAR EL AVANCE Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO.



RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

RHA
CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SAN FCO. TORMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507
ING. DIANA LAURE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Diego Antonio Samiolo Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA NO. 11

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2023

EN ESTA FECHA SE REALIZÓ EL COLADO HASTA EL TRAMO 549 POR AMBOS DE LA CALLE, ASIMISMO SE REALIZA EL DETALLADO DE LAS BOCACALLES Y LOS CORTES CON DISCO EN LOS TRAMOS REALIZADOS. HASTA EL MOMENTO SE LLEVA UN AVANCE APROX. EL 77% DEL CONCRETO EN BANQUETAS.



RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

RHA
CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SAN FCO. TORMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507
ING. DIANA LAURE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Diego Antonio Samiolo Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA NO. 12

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2023

EN ESTA FECHA SE TERMINA EL COLADO DE LAS BANQUETAS DEL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE SAN JOAQUIN Y SE REALIZA EL COLADO DE 124M DE BANQUETA DESDE LA CALLE ALDAMA HACIA LA CALLE SAN RAFAEL. SE REALIZAN LOS CORTES EN DISCO DE LOS TRAMOS RESTANTES Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ZONA PARA LA PRÓXIMA ENTREGA DE LA OBRA.



CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. DIANA LAURA PÉREZ
PERINTENDENTE
CALLE REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
TEL: 2224191507

NOTA NO. 13.

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2023

EL DIA DE HOY SE REALIZARON LOS ÚLTIMOS 44.4M DE BANQUETA DANDO POR CONCLUIDO EL CONCEPTO DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG / CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, SE REALIZA EL DETALLADO DE LAS BOCACALLES PENDIENTES. AL LUGAR DE LA OBRA ASISTE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE

BANQUETAS EN CALLE SAN JOAQUIN ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE CUADRIANGUO, PUE" DANDO POR CERRADA LA

PRESENTE BITÁCORA



CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

Diego Antonio Sarmiento Morales
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. DIANA LAURA PÉREZ
SUPERINTENDENTE
CALLE REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE