

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No. FORTA-23-09 ✓
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Pavimentación con adocreto de la av. Londres entre av. Puebla y continuación de la priv. Londres en la localidad Sanctorum".
No. Obra: FORTA-23-09 ✓

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FORTA-23-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adocreto de la av. Londres entre av. Puebla y continuación de la priv. Londres en la localidad Sanctorum". ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 10 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-09, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adocreto de la av. Londres entre av. Puebla y continuación de la priv. Londres en la localidad Sanctorum". ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma



Dirección de Obras Públicas

para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.** Representante Legal, María del Refugio Luevano Escalona, quien presentó una propuesta \$624,018.30 (Seiscientos Veinticuatro Mil Dieciocho Pesos 30/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tiaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María de los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
2	ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. María del Refugio Luevano Escalona Representante Legal	





GOBIERNO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-09

OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACION DE LA PRIV. LONDRES EN LA LOCALIDAD
SANCTORUM".

OBRA No: FORTA-23-09

FECHA: 10 DE MAYO DE 2023

HORA: 09:00 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María de los Ángeles Jiménez Escalona	
ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	María del Refugio Luevano Escalona	

Fecha 15 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota de apertura de bitácora Fecha : 15 de Mayo de 2023
 En esta fecha 15 de Mayo de 2023, se apertura este libro de bitácora en la cual se anotaron todas las relevancias e indicios que se presentan en el desarrollo de la misma, anotando y firmando solo el personal debidamente autorizado.

Por ambas Partes; Por parte de la dependencia Municipal Titenciada Sandra Tlague Gomez, directora de obras publicas; El tecnico Supervisor Hilario Sanchez Medrano, por otra parte El residente de Obra Ing. Mario la cual se encuentra Como Superintendente de obra (ALJUCO)

Firmas Autorizadas

Lic. Sandra Tlague Gomez


Directora de obras publicas




Arq. Hilario Sanchez Medrano

Supervisor de obras de la direccion de obras

Por la Contabilista


 C. Mario del Refugio Luevano E.
 Representante Legal


 Ing. Mario Gove
 Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 16 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Proyecto: Pavimentación con adoqueto de la Av. Londres entre Puella y continuación de la privada Londres en la localidad de Proctorum.

Número de Contrato: Forta-23-09

Contratista: María del Refugio Irujo Escalona

Sociedad: Aljoco Edificación y Diseño S.A. de C.V.

Nota de bitácora No 1. Fecha: 16 de Mayo de 2023
En esta fecha se inician los trabajos de reconocimiento del área de construcción de adoquinamiento y pavimentación con concreto de la av. Londres, también se hacen, los levantamientos de topografía de la av.


Ing. Mario Cruz

Super Intendente de Obra


Supervisor de Obra

Arg. Hilario Sanchez Medrano

Nota N. 2

Fecha: 22-Mayo-2023

Se notifica que arriba a la obra el equipo de construcción que se utilizará en la obra, Mofocontadora, camioneta de apoyo, vibrador de concreto, charolas metálicas y revolверos de concreto de un saco, así como herramienta diversa propia de la obra.

De igual manera se inician los trabajos de topografía para trazar los límites de la avenida, tirada de guarniciones y verificación de los niveles existentes.


Mario Cruz
Super Intendente


Arg. Hilario Sanchez Medrano
Super visor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /


Folio N°

/Anexo N°

ta de bitácora N. 3

Fecha 26 de Mayo de 2023

se realizan trabajos de Corte y Excavación en Caja, -
 medios mecánicos en terreno y extracción de material -
 apto para los trabajos de terracerías, hasta el Nivel de -
 Natural Nivel - .53


 Mario Cruz
 Super Intendente


 Arq. Hilario Sanchez Medrano
 Supervisor de Obras

ta de bitácora N. 4

Fecha: 29 Mayo -2023

se realizan trabajos de Corte, Carga y Extracción de
 material No apto para los trabajos de terracería hasta
 el Nivel de terreno Natural y en el Nivel - .53

Así mismo se hace la Conformación de Subcarre
 y también se suministra el material tepalcate en
 la obra para conformar la capa de proyecto de -
 subbase y se compactan los trabajos de tendido -
 de tepalcate, como también la incorporación de -
 agua para conformar la capa de 20cm de espesor
 compactos.


 Ing. Mario Cruz
 Super Intendente de obra


 Arq. Hilario Sanchez Medrano
 Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Nota de bitácora: 5

Fecha 31 de mayo de 2023

Se continúan con la conformación de terraplenes en capas de 20cm espesor compactados y se verificaron de niveles mediante el uso de la topografía. Continúan los trabajos de compactación e incorporación de agua en todo el tramo para mantenerlo a nivel óptimo de humedad.

Se prepara a la revisión física por parte del laboratorio el tramo de la subbase y se procede a tener los trabajos de compactación e incorporación de agua a todo el tramo para mantenerlo en el nivel óptimo de humedad.


Mario Cruz
Superintendente


ARQ. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor de Obra


Nota 6

Fecha 3 de junio 2023

En esta fecha ya se encuentra suministrada la arena Hidráulica con material que cumplan con las normas vigentes de la SCT.

Así mismo se encuentra extendiendo el material con material con maquinaria todo el tramo y se preparan para regar con agua y compactar en capas de 20cm para llegar al 95% proctor.


Mario Cruz
Superintendente


Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

Nota de bitácora No 7

Fecha 5 de junio 2023

esta fecha se realiza toma de muestra de compactación de la capa de la base hidráulica en la que se menciona en el estudio de laboratorio, obteniendo un resultado favorable.

Otro frente de trabajo se elaboran los dentellones transversales para confinamiento de los adobes de Concreto Simple, así como también, ya se encuentra el suministro de adobes tipo Cruz con espesor y se recolectan los pruebas de laboratorio de resistencia del adobin simple $FC = 200 \text{ kg}$ con una medida de $15 \times 20 \text{ cm}$.

Mario Cruz
Super Intendente

Arg. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor de Obra

Nota de Bitácora No 8

Fecha 8 de junio de 2023

esta fecha Continúan Con los últimos detalles de colocación de adobin y guarnición. Como también los dentellones transversales y colocación de tope.

también ya se encuentran aplicando el Concreto premezclado con revendimiento 1/4 bombeable Resistencia Normal $FC = 250 \text{ kg/cm}$, así mismo se encuentran acabada Rasado y acabado con volador metálico, como también la colocación de la membrana, corte con cortadora de disco en pavimento de Concreto y junta expansiva.

Mario Cruz
Super Intendente

Arg. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Nota de bitacora No. 9

Fecha: 12 de junio de 2023

En esta fecha se inicia el barrido y junteo de
so con arena para tapar las juntas de los adoquines -
se concluyen los trabajos de Gravnicio, adosquin y Construcción
tapa, concreto hidráulico, e inicia Consumin y
pintura tipo tráfico marca Comex para -
se señalizaciones de raya para cruce peatonal, flecha -
roca, línea blanca central y pintura en Gravniciones.

Marlo Cruz
Super Intendente

Arg. Arturo Sanchez Medrano
Supervisor de Obra

meta	de	criação	10
------	----	---------	----

Fccha: 13.junio - 2023

Con esta fecha se generan los trabajos con -
 Forme a proyecto, los cuales son: pintura y -
 limpieza general. Durante y final de los trabajos, -
 así mismo se cierra la presente bitácora a las
 4:00 PM exitosamente.

~~1.000~~
Cruz
super intendente

Arg. Hilario Sanchez Mediano
Supervisor de Obras

Elaborado por:

Recibido por: