



REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SAN JUAN CUAUTLANCINGO**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **11 de Mayo de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario y línea de agua potable de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla”.	
No. de obra: FAISMUN-23-04	Contrato No. FAISMUN-23-04
Oficio de asignación: T.C./007/2023	Contratista: VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial
Monto asignado: \$ 989,539.91	Monto del contrato: \$ 986,167.39 Monto ejecutado: \$1,054,156.86
Convenio Modificatorio: FAISMUN-23-04-A	Monto de Convenio Modificatorio: \$1,054,156.86
RECURSO: RAMO 33 FAISMUN: \$1,054,156.86 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 21 de Abril de 2023 Fecha de término en contrato: 10 de Mayo de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: 08 de Mayo de 2023 Fecha de término en convenio modificatorio: 10 de Mayo de 2023
Por el Municipio:  Ing. Noé Morales Olarte Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el contratista:  VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RED DE ATARJEAS			
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	m2	360.81
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	m	4.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	m3	1.00
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		0.00
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	m3	660.95
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	111.64
9010 00	ACARREO 1er KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A COLTEO EN CAMINO....		0.00
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	m3	111.64
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		0.00
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3/km	245.54
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		0.00
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	m3	33.41
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE..		0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
VERÓNICA PEREZ CRUZ
RFC. PECV720910957

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	m	421.61
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		0.00
113105	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	m3	576.10
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE		0.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	pza	1.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	pza	2.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	pza	3.00
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE		0.00
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	.INC	2.00
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		0.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	pza	8.00
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE..		0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ERONICA PEREZ CRUZ
RFC: PECV720910957



REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

1001 11-	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS. INCLUYE REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3., CAJEO Y AACARREO DE LOS MATERILES SOBRTANTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA.	m3	1.00
Total de RED DE ATARJEAS			
DESCARGAS DOMICILIARIAS			
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	m2	156.00
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		0.00
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	m3	190.83
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		0.00
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	m3	15.60
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	27.04
9010 00	ACARREO 1er KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A COLTEO EN CAMINO....		0.00
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	m3	27.04
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		0.00
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3/km	59.49
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE..		0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

VERONICA PEREZ CRUZ
RFC. PECV720916937

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	pza	2.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	pza	16.00
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	pza	2.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"	pza	2.00
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	pza	4.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	pza	2.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	pza	2.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		0.00
113105	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	m3	379.40
Total de DE RED DE AGUA POTABLE			
TOMAS DOMICILIARIAS			
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	m2	110.00
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		0.00
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	m3	77.00
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		0.00
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	pza	55.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		0.00
113105	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	m3	77.00

Importe del contrato: \$ 986,167.39

Importe del ejecutado: \$1,054,156.86

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 21 de Abril de 2023

Fecha real de terminación: 10 de Mayo de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$1,054,156.86

Monto Total: \$1,054,156.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	RED DE ATARJEAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	360.81
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	4.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA.	M3	1.00
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN <u>SECO</u> ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	660.95
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	111.61
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	111.61
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	245.54
1130 02	<u>PLANTILLA APISONADA</u> AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.41
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	421.61
1131 05	RELLENO EN <u>ZANJAS COMPACTADO</u> AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	576.10
3080 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00
3080 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3080 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00
3080 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00
1001 11-1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS. INCLUYE: REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3., CALEO Y ACAARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA.	M3	1.00




CONTRATACION MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
VICENTE FERRER CRUZ
RFC. PECV720910957



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

FARTIDA 2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	2194.5024
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN <u>SECO</u> ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	237.95
1130 02	<u>PLANTILLA APISONADA</u> AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	19.44
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.70
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	33.70
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	74.14
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	ML	324.00
3051 049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 8", CON ANILLO INTEGRADO.	PZA	81.00
1131 05	RELLENO EN <u>ZANJAS COMPACTADO</u> AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	212.03
FARTIDA 3	RED DE AGUA POTABLE		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	379.40
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN <u>SECO</u> ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	379.40
1130 02	<u>PLANTILLA APISONADA</u> AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	37.94
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO <u>ANGER 80</u> 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	421.56
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	16.00
2294 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNGICIDA DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	2.00



CONTROLADORIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA 2021-2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

[Handwritten signature]



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
R.F.C. PEGV720910987

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	4.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.00
1131 05	RELLENO EN ZANJAS <u>COMPACTADO</u> AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	379.40
FARTIDA 4	TOMAS DOMICILIARIAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	150.00
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN <u>SECO</u> ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	105.00
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE FVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 12 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	75.00
1131 05	RELLENO EN ZANJAS <u>COMPACTADO</u> AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	105.00

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**


Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
VERÓNICA PÉREZ CRUZ
RFC. PECV720910957

DIRECCIÓN DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

