

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TRINIDAD CHAUTENCO**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **15 de Junio de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en "calle 20 de noviembre" entre av. 16 de septiembre y calle Cuautemoc, en la localidad de la Trinidad Chautenco, Cuautlancingo, Puebla.		 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024
No. de obra: FORTA-23-05	Contrato No. FORTA-23-05	
Oficio de asignación: T.C./009/2023	Contratista: COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	 TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024
Monto asignado: \$ 2,891.113.32	Monto del contrato: \$ 2,887,396.90 Monto ejecutado: \$ 2,887,396.90	
Convenio Modificatorio: FORTA-23-05-A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A	 PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: \$ 2,887,396.90 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 03 de Mayo de 2023 Fecha de término en contrato: 14 de Julio de 2023	
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: 12 de Junio de 2023 Fecha de término en convenio modificatorio: 14 de Junio de 2023	 CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024
Por el Municipio:  Tec. Oscar Quecholac Sastré Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:  COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA CPM180931FW4 COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
PRELIMINARES				
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10 000 M2	m2	1,761.50	
CINCO PESOS 28/100 MXN				
1000 05-1	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	m3	176.15	
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN				
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	229.00	
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN				
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	916.00	
CINCO PESOS 68/100 MXN				
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO ILLA	m3	2,289.95	
TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN				
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	2,289.95	
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN				
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	9,159.80	
CINCO PESOS 68/100 MXN				
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 13/100 MXN				
TERRACERIAS				
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	1,761.50	
VEINTIUN PESOS 51/100 MXN				
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m3	440.38	
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 MXN				



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

COORDINADOR DE PROYECTOS MANTRA
CPM180831FW4



CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	440.38
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	3,082.66
CINCO PESOS 68/100 MXN			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,960 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	352.30
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 43/100 MXN			
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	440.38
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	44,038.00
CINCO PESOS 68/100 MXN			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES EN OBRA Y	lt	2,642.25
DIECIOCHO PESOS 29/100 MXN			
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	m2	1,761.50
CINCO PESOS 03/100 MXN			
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS 04/100 MXN			
PAVIMENTO			
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 250 KG/CM ³ AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6, 6-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA OBRA, ESTACIONAMIENTO Y	m2	1,761.50
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 MXN			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	m	618.00
TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN			
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS. DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR	m	618.00
CIENTO CUATRO PESOS 36/100 MXN			
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	pza	2.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM180831FW4

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 57/100 MXN			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE	m	448.00
TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN			
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO	pza	12.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO	m	42.00
OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 MXN			
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO	m	221.82
ONCE PESOS 61/100 MXN			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	1,761.50
NUEVE PESOS 98/100 MXN			
RENIV002	RENIVELACION DE HASTA 0.20 METROS CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DESAZOLVE, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 1:5 CON TAMAÑO MÁXIMO DE 0.50 METROS DE LARGO POR 0.20 METROS DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	pza	18.00
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 MXN			
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 MXN			
URBANIZACION			
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA DEPENDIENTE DE 0.00 A 2.00 M	m3	55.92
DOSCIENTOS TRECE PESOS 63/100 MXN			
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	372.61
VEINTIUN PESOS 51/100 MXN			
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 150 KG/CMF, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO	m2	372.61
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CMF DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	39.70
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN			
REJ01	REJILLA DE METAL DE 24 CM DE ANCHO ANCLADA A GUARNICION, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" Y REDONDO DE 5/16", INCLUYE ARMADO, COLOCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	m	31.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM180631FW4

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Importe del contrato: \$ 2,887,396.90

Importe del ejecutado: \$ 2,887,396.90

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 03 de Mayo de 2023

Fecha real de terminación: 14 de Junio de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 2,887,396.90

Monto Total: \$ 2,887,396.90



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM18086/EW4



RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
PRELIMINARES				
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10 000 M2	m2	1,761.50	
CINCO PESOS 28/100 MXN				
1000 05-1	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	m3	176.15	
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN				
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	229.00	
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN				
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	916.00	
CINCO PESOS 68/100 MXN				
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS	m3	2,289.95	
TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN				
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	2,289.95	
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN				
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA IRRAÑA	m3/km	9,159.80	
CINCO PESOS 68/100 MXN				
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 13/100 MXN				
TERRACERIAS				
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	1,761.50	
VEINTIUN PESOS 51/100 MXN				
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m3	440.38	
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 MXN				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM-EBB3-1E-W4



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	440.38
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA	m3/km	3,082.66
CINCO PESOS 68/100 MXN			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,960 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	352.30
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 43/100 MXN			
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	440.38
SESENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SIERRA	m3/km	44,038.00
CINCO PESOS 68/100 MXN			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES EN OBRA Y	lt	2,642.25
DIECIOCHO PESOS 29/100 MXN			
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	m2	1,761.50
CINCO PESOS 03/100 MXN			
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS 04/100 MXN			
PAVIMENTO			
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6, 8-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA OBRA, ESTACIÓN 20 METROS Y	m2	1,761.50
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 MXN			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	m	618.00
TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN			
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPA) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS. DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL PO SIMILAR	m	618.00
CIENTO CUATRO PESOS 36/100 MXN			
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	pza	2.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANITRA
CPM-2023-1FW4



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

DOS MIL CIENTO VENTIUN PESOS 57/100 MXN			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE	m	448.00
TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN			
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO	pza	12.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO	m	42.00
OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 MXN			
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO	m	221.82
ONCE PESOS 61/100 MXN			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	1,761.50
NUEVE PESOS 98/100 MXN			
RENIV002	RENIVELACION DE HASTA 0.20 METROS CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DESAZOLVE, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 1:5 CON TAMAÑO MÁXIMO DE 0.50 METROS DE LARGO POR 0.20 METROS DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	pza	18.00
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 MXN			
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 MXN			
	URBANIZACION		
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA DEPENDENCIA DE 0.00 A 2.00 M	m3	55.92
DOSCIENTOS TRECE PESOS 63/100 MXN			
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	372.61
VEINTIUN PESOS 51/100 MXN			
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 150 KG/CM ² , INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO	m2	372.61
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	39.70
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN			
REJ01	REJILLA DE METAL DE 24 CM DE ANCHO ANCLADA A GUARNICION, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" Y REDONDO DE 5/16", INCLUYE ARMADO, COLOCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	m	31.00



RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO. CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO.
PUEBLA.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024

CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM188834EW4



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cautlancingo; Puebla.
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla



Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal
CONTROLADORA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:

**CORPORATIVO Y PROYECTOS
MANTRA
CPM180831FW4**

COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.

Juan Carlos Flores Cruz

Representante Legal