

"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.

LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANCTORUM**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **14 de Junio de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Pavimentación con adocreto de la av. Londres entre av. Puebla y continuación de la priv. Londres en la localidad Sanctorum".	
No. de obra: FORTA-23-09	Contrato No. FORTA-23-09
Oficio de asignación: T.C./013/2023	Contratista: ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. María del Refugio Luevano Escalona Representante Legal
Monto asignado: \$629,787.99	Monto del contrato: \$ 624,018.30 Monto ejecutado: \$ 624,018.30
Convenio Modificatorio: N/A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO: RAMO 33 FORTA: \$ 624,018.30 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 15 de Mayo de 2023 Fecha de término en contrato: 13 de Junio de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Arq. Hilario Sánchez Medrano Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el contratista:  ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. María del Refugio Luevano Escalona Representante Legal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.

LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACION DE LA PRIV. LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM			
PRELIMINARES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2	m2	498.80
NUEVE PESOS 33/100 MXN			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	m3	295.09
VEINTINUEVE PESOS 43/100 MXN			
ACA090	A CARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	383.62
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA092	A CARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	m3/km	2,685.34
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
PAA011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	498.80
VEINTIUN PESOS 27/100 MXN			
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.M.C.	m3	99.76
TRESIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN			
ACA090	A CARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	99.76
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA092	A CARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	m3/km	698.32
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MXN			
PAVIMENTO DE ADOCRETO			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.04.02.073.0.04.02.074)	m3	99.76
TRESIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 MXN			
ACA090	A CARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	99.76
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA093	A CARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	m3/km	10,774.08
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES EN OBRA Y A CARREOS (PILOT)	lt	952.65
DOCE PESOS 09/100 MXN			
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	m2	498.80
CUATRO PESOS 32/100 MXN			
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	m2	337.93
TRESIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN			



EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328F66



"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.

LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	m2	362.50
ONCE PESOS 65/100 MXN			
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 M.	m	163.80
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 MXN			
FICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	163.80
DIEZ PESOS 98/100 MXN			
DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN			
PAVIMENTO			
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	m2	12.57
OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN			
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	m2	136.30
OCHENTA PESOS 37/100 MXN			
CONPRE250CI	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBABLE RESISTENCIA NORMAL F'c 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBA PARA CONCRETO MEZCLADO VIBRADO Y CURADO.	m3	20.45
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN			
FICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	m2	136.30
DIECISEIS PESOS 54/100 MXN			
FICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	91.78
DIEZ PESOS 98/100 MXN			
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	m2	136.30
QUINCE PESOS 05/100 MXN			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	m	109.04
TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN			
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO EN ARISTAS DE TRABAJO TERMINADO.	m	109.04
CIENTO OCHO PESOS 14/100 MXN			
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 05/100 MXN			
OBRA COMPLEMENTARIA			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	m	200.00
TRESCIENTOS UN PESOS 04/100 MXN			
SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN			
SEÑALETICA			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIAL ES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	200.00
VEINTINUEVE PESOS 50/100 MXN			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 80 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	m	20.00
SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN			
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	pza	4.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN			
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	m	91.76
NUEVE PESOS 05/100 MXN			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	498.80
SIETE PESOS 36/100 MXN			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328F66

"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.

LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ 624,018.30

Importe del ejecutado: \$ 624,018.30

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 15 de Mayo de 2023

Fecha real de terminación: 13 de Junio de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 0.00

Monto Total: \$ 624,018.30



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328E96



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

**"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.
LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"**
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACION DE LA PRIV. LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM			
PRELIMINARES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2	m2	498.80
NUEVE PESOS 33/100 MXN			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	m3	295.09
VEINTINUEVE PESOS 43/100 MXN			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	383.62
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	m3/km	2,685.34
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
PAA011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	498.80
VEINTIUN PESOS 27/100 MXN			
COMPUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TORNOS	m3	99.76
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	99.76
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	m3/km	698.32
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MXN			
PAVIMENTO DE ADOCRETO			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.V.S.M. 12.04.02.073.01.02.02.074)	m3	99.76
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 MXN			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	99.76
CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN			
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	m3/km	10,774.08
CUATRO PESOS 88/100 MXN			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECH-60 A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PILOT)	lt	952.65
DOCE PESOS 09/100 MXN			
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	m2	498.80
CUATRO PESOS 32/100 MXN			
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	m2	337.93
TRESCIENTOS SETENTA Y SES PESOS 56/100 MXN			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328F66

"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.

LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	m2	362.50
ONCE PESOS 65/100 MXN			
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm ² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE	m	163.80
LA CTA 20.14			
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 MXN			
PICAC006	A CABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	163.80
DIEZ PESOS 98/100 MXN			
DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN			
PAVIMENTO			
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	m2	12.57
OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN			
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	m2	136.30
OCHENTA PESOS 37/100 MXN			
CONPRE250CI	CONCRETO FREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'c 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBA PARA CONCRETO ARRABADO VACIADO, VIBRADO Y CUBADO	m3	20.45
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN			
PICAC008	A CABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	m2	136.30
DIECISEIS PESOS 54/100 MXN			
PICAC006	A CABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	91.78
DIEZ PESOS 98/100 MXN			
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	m2	136.30
QUINCE PESOS 05/100 MXN			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	m	109.04
TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN			
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO	m	109.04
LA CTA 20.14			
CIENTO OCHO PESOS 14/100 MXN			
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 05/100 MXN			
OBRA COMPLEMENTARIA			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, TERRACERÍA Y MANO DE OBRA	m	200.00
TRESCIENTOS UN PESOS 04/100 MXN			
SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN			
SEÑALETICA			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIAL ES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	200.00
VEINTINUEVE PESOS 50/100 MXN			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	m	20.00
SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN			
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	pza	4.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN			
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	m	91.76
NUEVE PESOS 05/100 MXN			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	498.80
SIETE PESOS 36/100 MXN			

EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328F66



"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV.
LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:35** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.
R.F.C. AED060328F66

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cautlancingo; Puebla.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla


Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:


**EDIFICACIÓN Y DISEÑO
S.A. DE C.V.**
R.F.C. AED060328F66

ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.

María del Refugio Luevano Escalona

Representante Legal