

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	RED DE DISTRIBUCCION		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	294.00
1000 00	RUPTURA Y DEMOLICION		
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	22.60
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	0.90
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	795.72
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	47.75
1001 00	CONSTRUCCION DE...		
1001 05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1er KM DE ACARREO.	M2	0.82
1001 08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	313.38
1001 10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.10
1001 01	CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA, INLCUYE: 1er KM DE ACARREO.	M3	81.64
1001 11	RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.5 LTS/M2, INCLUYE ACARREO DE 12 KM.	M2	163.26
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	323.39
1020 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...		
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	29.40
2050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...		
2050 023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-11 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	346.01
2280 00	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA GALVANIZADA CEDULA 40 INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES DE...		
2280 10	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 150 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE.	ML	74.47
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	M3	0.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	286.34
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	121.15
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	39.39
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3* KM	196.95
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9020 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	72.98
9050 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9050 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3*KM	364.88
2051 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE...		
2051 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	20.00
2051 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	20.00
2051 053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° RD-11 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	2.00
2051 090	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	2.00
2051 122	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6" X 2".	PZA	1.00
2051 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8" X 6".	PZA	3.00
2130 091	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FO FO BRIDADA DE 6" X 6"	PZA	1.00
2281 09	ROSCA Y CORTE DE TUBERIA PARA INSTALACIONES DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"	PZA	8.00
2282 088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 150 MM	PZA	4.00
2130 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 6" DE DIAM	PZA	2.00
2130 011	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	18.00
7025 01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PZAS. ESPECIALES DE ACERO PARA TUBERIA, INCLUYE PRIMER, SOLDADURA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	359.20
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	44.00
2160 007	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 6" PUESTA EN OBRA.	PZA	4.00
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
2130 07	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00
2130 108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA BRIDADA DE FOFO DE 6" DE DIAM	PZA	1.00
2130 021	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 4 1/2"	PZA	156.00
2051 009	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8".	PZA	3.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

2051 020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8".	PZA	6.00
2130 012	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	3.00
2041 040	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 200 MM	PZA	3.00
2051 004	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 2".	PZA	1.00
2051 015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 2".	PZA	1.00
2041 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	1.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	CAJA	4.00
2240 003	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M.	CAJA	2.00
2240 013	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 13 DE 2.30 X 1.60 M.	CAJA	1.00
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	2.20
4030 02	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.11
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	9.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	9.00
<u>TOTAL DE RED DE DISTRIBUCION</u>			

Importe del contrato: **\$ 869,943.42**

Convenio modificadorio: **N/A**

Fecha real inicio: **31 de octubre de 2020**

Fecha real de terminación: **14 de diciembre de 2020**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ **0.00**

Estimación 01 (Finiquito): \$ **869,943.42**

Monto Total: \$ 869,943.42

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	RED DE DISTRIBUCCION		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	294.00
1000 00	RUPTURA Y DEMOLICION		

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	22.60
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	0.90
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	795.72
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	47.75
1001 00	CONSTRUCCION DE...		
1001 05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1er KM DE ACARREO.	M2	0.82
1001 08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	313.38
1001 10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.10
1001 01	CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA, INCLUYE: 1er KM DE ACARREO.	M3	81.64
1001 11	RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.5 LTS/M2, INCLUYE ACARREO DE 12 KM.	M2	163.26
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	323.39
1020 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PI ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...		
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	29.40
2050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...		
2050 023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-11 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	346.01
2280 00	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA GALVANIZADA CEDULA 40 INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES DE...		
2280 10	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 150 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE.	ML	74.47
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	M3	0.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	286.34
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	121.15
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	39.39

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3* KM	196.95
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9020 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	72.98
9050 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9050 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3*KM	364.88
2051 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE...		
2051 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	20.00
2051 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	20.00
2051 053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° RD-11 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	2.00
2051 090	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6".	PZA	2.00
2051 122	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 6" X 2".	PZA	1.00
2051 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8" X 6".	PZA	3.00
2130 091	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FO FO BRIDADA DE 6" X 6"	PZA	1.00
2281 09	ROSCA Y CORTE DE TUBERIA PARA INSTALACIONES DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"	PZA	8.00
2282 088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 150 MM	PZA	4.00
2130 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 6" DE DIAM	PZA	2.00
2130 011	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	18.00
7025 01	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PZAS. ESPECIALES DE ACERO PARA TUBERIA, INCLUYE PRIMER, SOLDADURA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	359.20
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	44.00
2160 007	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 6" PUESTA EN OBRA.	PZA	4.00
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
2130 07	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00
2130 108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA BRIDADA DE FOFO DE 6" DE DIAM	PZA	1.00
2130 021	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 4 1/2"	PZA	156.00
2051 009	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8".	PZA	3.00
2051 020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 8".	PZA	6.00
2130 012	SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	3.00
2041 040	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 200 MM	PZA	3.00
2051 004	SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 2".	PZA	1.00
2051 015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBON PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 2".	PZA	1.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

2041 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	1.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	CAJA	4.00
2240 003	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M.	CAJA	2.00
2240 013	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 13 DE 2.30 X 1.60 M.	CAJA	1.00
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	2.20
4030 02	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.11
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	9.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	9.00
<u>TOTAL DE RED DE DISTRIBUCION</u>			

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional de
Cuautlancingo; Puebla.

C. José Luis Flores Amastal
Director de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

L.A.P. Óscar Alfonso Ramírez Sarmiento.
Contralor Municipal de Cuautlancingo; Puebla

Por el contratista

Entrega:

C. Noemi Espinosa Herrera
Administrador único de
Grupo Constructor Y Arrendador
VALTIMURT, S.A. de C.V.

Ing. Martín Coyota nahum
Superintendente de Construcción
Grupo Constructor Y Arrendador
VALTIMURT, S.A. de C.V.

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.
Control y vigilancia Coplademun.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Presidente

secretario

Tesorero

Vocal de control y vigilancia

Vocal 01

Vocal 02