

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS  
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de San Juan Cuautlancingo, Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **10:00** horas del día **19 de Septiembre de 2022**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE</b>	
No. de obra: <b>FISM-22-05</b>	Contrato No. <b>FISM-22-05</b>
Oficio de asignación: <b>T.C./030/2022</b>	Contratista: <b>CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$2,584,051.10</b>	Monto del contrato: <b>\$2,583,176.01</b> Monto ejecutado: <b>\$2,583,176.01</b>
Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>	Monto de Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>
RECURSO: FISM: <b>\$2,583,176.01</b> Ejercicio: <b>2022</b>	Fecha de inicio en contrato: <b>19 de Julio de 2022</b> Fecha de término en contrato: <b>16 de Septiembre de 2022</b>
Avance: Físico: <b>100%</b> Financiero: <b>100%</b>	Fecha de inicio en convenio modificatorio: <b>N/A</b> Fecha de término en convenio modificatorio: <b>N/A</b>
Por el Municipio:          <b>Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales</b> Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:          <b>CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V.</b> <b>MAURO JUAN RAMÍREZ HUERTA</b> Representante Legal

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS**  
**ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Catalogo de conceptos						
Clave	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		Importe
				Con Numero	Con Letra	
<b>PARTIDA 1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2	2,458.90	M2	\$	6.75 (* SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	\$ 16,597.58
<b>PARTIDA 2</b>	<b>TERRACERIAS</b>					
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	610.24	M3	\$	51.27 (* CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$ 31,287.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	793.31	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 32,866.83
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	1,665.95	M3/KMS	\$	4.74 (* CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$ 7,896.60
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	2,458.90	M2	\$	34.09 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *)	\$ 83,823.90
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	491.78	M3	\$	374.14 (* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$ 183,994.57
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	639.31	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 26,486.61
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	8,311.03	M3/KMS	\$	4.74 (* CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$ 39,394.28
<b>PARTIDA 3</b>	<b>BASE HIDRAULICA</b>					
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073,3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	491.78	M3	\$	264.69 (* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$ 130,169.25
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	491.78	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 20,374.45
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	57,538.26	M3/KM	\$	4.57 (* CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$ 262,949.85
<b>PARTIDA 4</b>	<b>PAVIMENTO</b>					
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2., INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P. U. O. T.).	3,688.35	LT	\$	14.71 (* CATORCE PESOS 71/100 M.N. *)	\$ 54,255.63
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	2,458.90	M2	\$	9.34 (* NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	\$ 22,966.13
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	58.95	M2	\$	76.79 (* SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)	\$ 4,526.77
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	2,458.90	M2	\$	59.18 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 145,517.70
CONPRE25OCIM	CONCRETO Premezclado con revenimiento 14 bombeable resistencia normal Fc=250 kg/cm2 revenimiento de 14 cm agregado máximo 3/4" y fraguado a 28 días en cimentación. Incluye: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	368.84	M3	\$	2,061.06 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$ 760,201.37
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	2,458.90	M2	\$	14.84 (* CATORCE PESOS 84/100 M.N. *)	\$ 36,490.08
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	1,602.40	ML	\$	10.46 (* DIEZ PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 16,761.10
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	2,458.90	M2	\$	21.12 (* VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. *)	\$ 51,931.97
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	812.20	M	\$	19.46 (* DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 15,805.41
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	812.20	M	\$	39.01 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 31,683.92
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O REIEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE Fc=200 kg/cm CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 M.	18.00	M	\$	148.08 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	\$ 2,665.44

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS**  
**ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**DE OBRAS POR CONTRATO**

<b>PARTIDA 5</b>		<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	783.80	M	\$	182.37	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)	\$ 142,941.61
3060 17	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA, TIPO COMUN O ESPECIAL HASTA 20 CM. DE ESPESOR, NO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	12.00	INC	\$	714.90	(* SETECIENTOS CATORCE PESOS 90/100 M.N. *)	\$ 8,578.80
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	12.00	PZA	\$	1,976.88	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	\$ 23,722.56
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	2,458.90	M2	\$	7.63	(* SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$ 18,761.41
TOPE001	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F <sub>c</sub> = 150 KG/CM <sup>2</sup> , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	16.00	M	\$	470.40	(* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$ 7,526.40
<b>PARTIDA 6</b>		<b>PINTURA</b>					
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	783.80	ML	\$	42.36	(* CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)	\$ 33,201.77
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	48.00	ML	\$	77.21	(* SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$ 3,706.08
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	8.00	PZA	\$	354.08	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	\$ 2,832.64
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	387.21	M	\$	17.97	(* DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$ 6,958.16
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,226,875.87</b>
						<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>\$ 356,300.14</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,583,176.01</b>

Importe del contrato: **\$ 2,583,176.01**

Importe del ejecutado: **\$ 2,583,176.01**

Convenio modificadorio: **N/A**

Fecha real inicio: **19 de Julio de 2022**

Fecha real de terminación: **16 de Septiembre de 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$ 774,952.80**

Estimación 01 (Finiquito): **\$ 0.00**

**Monto Total: \$ 2,583,176.01**

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS  
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Catalogo de conceptos						
Clave	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		Importe
				Con Numero	Con Letra	
<b>PARTIDA 1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	2,458.90	M2	\$	6.75 (* SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	\$ 16,597.58
<b>PARTIDA 2</b>	<b>TERRACERIAS</b>					
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	610.24	M3	\$	51.27 (* CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$ 31,287.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	793.31	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 32,866.83
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	1,665.95	M3/KMS	\$	4.74 (* CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$ 7,896.60
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	2,458.90	M2	\$	34.09 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *)	\$ 83,823.90
COMPUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	491.78	M3	\$	374.14 (* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$ 183,994.57
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	639.31	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 26,486.61
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	8,311.03	M3/KMS	\$	4.74 (* CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$ 39,394.28
<b>PARTIDA 3</b>	<b>BASE HIDRAULICA</b>					
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	491.78	M3	\$	264.69 (* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$ 130,169.25
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	491.78	M3	\$	41.43 (* CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$ 20,374.45
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	57,538.26	M3/KM	\$	4.57 (* CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$ 262,949.85
<b>PARTIDA 4</b>	<b>PAVIMENTO</b>					
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2., INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P. U. O. T.).	3,688.35	LT	\$	14.71 (* CATORCE PESOS 71/100 M.N. *)	\$ 54,255.63
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	2,458.90	M2	\$	9.34 (* NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	\$ 22,966.13
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	58.95	M2	\$	76.79 (* SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)	\$ 4,526.77
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	2,458.90	M2	\$	59.18 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$ 145,517.70
CONPREZS0CM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	368.84	M3	\$	2,061.06 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$ 760,201.37
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	2,458.90	M2	\$	14.84 (* CATORCE PESOS 84/100 M.N. *)	\$ 36,490.08
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	1,602.40	ML	\$	10.46 (* DIEZ PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 16,761.10
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	2,458.90	M2	\$	21.12 (* VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. *)	\$ 51,931.97
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	812.20	M	\$	19.46 (* DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	\$ 15,805.41
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	812.20	M	\$	39.01 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$ 31,683.92
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=200 kg/cm CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 M.	18.00	M	\$	148.08 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	\$ 2,665.44

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS**  
**ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**DE OBRAS POR CONTRATO**

<b>PARTIDA 5</b>		<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F <sub>c</sub> = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	783.80	M	\$	182.37	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)	\$ 142,941.61
3060 17	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA, TIPO COMUN O ESPECIAL HASTA 20 CM. DE ESPESOR, NO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	12.00	INC	\$	714.90	(* SETECIENTOS CATORCE PESOS 90/100 M.N. *)	\$ 8,578.80
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	12.00	PZA	\$	1,976.88	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	\$ 23,722.56
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	2,458.90	M2	\$	7.63	(* SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$ 18,761.41
TOPE001	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F <sub>c</sub> = 150 KG/CM <sup>2</sup> , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM. ACABADO ESCOBILLADO.	16.00	M	\$	470.40	(* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$ 7,526.40
<b>PARTIDA 6</b>		<b>PINTURA</b>					
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	783.80	ML	\$	42.36	(* CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)	\$ 33,201.77
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	48.00	ML	\$	77.21	(* SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$ 3,706.08
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	8.00	PZA	\$	354.08	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	\$ 2,832.64
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	387.21	M	\$	17.97	(* DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$ 6,958.16
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,226,875.87</b>
						<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>\$ 356,300.14</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,583,176.01</b>

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **10:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS  
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante

Recibe:

---

**C. Filomeno Sarmiento Torres.**

Presidente Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo; Puebla.

---

**Mtra. Sandra María Tlaque Gómez**

Directora de Obra Pública de  
Cuautlancingo; Puebla

---

**C. Eva Sánchez Mendieta.**

Comisaria Contralora Municipal Comité de Obra Pública  
y Servicios Relacionados con la Misma.

Por el contratista

Entrega:

---

**CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V.**

MAURO JUAN RAMÍREZ HUERTA  
Representante Legal

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS**  
**ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DE OBRAS POR CONTRATO**

**Representantes del comité de beneficiarios de la obra**

---

**Presidente**

---

**secretario**

---

**Tesorero**

---

**Vocal de control y vigilancia**

---

**Vocal 01**

---

**Vocal 02**