



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANCTORUM**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **22 de Abril de 2024**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la Privada México entre Avenida México y fondo de Privada, en la localidad de Sanctorum, Cuatlancingo, Puebla".	
No. de obra: FAISMUN-24-01	Contrato No. FAISMUN-24-01
Oficio de asignación: T.C./006/2024	Contratista: SOLALUM S.A. DE C.V. María Antonia García Andrade Representante Legal
Monto asignado: \$ 957,832.91	Monto del contrato: \$ 953,133.80 Monto ejecutado: \$ 947,086.72
Convenio Modificatorio: FAISMUN-24-01-A	Monto de Convenio Modificatorio: \$ 947,086.72
RECURSO: RAMO 33 FAISMUN: \$ 947,086.72 Ejercicio: 2024	Fecha de inicio en contrato: 20 de Febrero de 2024 Fecha de término en contrato: 19 de Abril de 2024
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Arq. Hilario Sánchez Medrano Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el contratista:  SOLALUM S.A. DE C.V. REC: SOL1704251H4 María Antonia García Andrade Representante Legal

SOLALUM S.A. DE C.V.

REC: SOL1704251H4

2021-2024
PUEBLA.
CUAUTLANCINGO,
MUNICIPAL
PRESIDENCIA



DIRECCIÓN DE OBRAS
PUEBLA
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Cuadro Comparativo de Conceptos y volúmenes de obra			Presupuesto Contratado			Presupuesto Modificado		
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe
PARTIDA 1	PRELIMINARES							
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	714.12	\$ 13.45	\$ 9,604.91	714.12	\$ 13.45	\$ 9,604.91
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	1.42	\$ 530.72	\$ 753.62	1.42	\$ 530.72	\$ 753.62
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	383.39	\$ 57.04	\$ 21,868.57	383.39	\$ 57.04	\$ 21,868.57
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	500.25	\$ 58.84	\$ 29,434.71	500.25	\$ 58.84	\$ 29,434.71
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	3,151.58	\$ 4.34	\$ 13,677.86	3,151.58	\$ 4.34	\$ 13,677.86
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	714.12	\$ 19.57	\$ 13,975.33	714.12	\$ 19.57	\$ 13,975.33
PARTIDA 2	PAVIMENTO DE ADOCRETO							
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	142.82	\$ 238.33	\$ 34,038.29	142.82	\$ 238.33	\$ 34,038.29
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,185.41	\$ 4.34	\$ 5,144.68	1,185.41	\$ 4.34	\$ 5,144.68
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUY EN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	142.82	\$ 388.29	\$ 55,455.58	142.82	\$ 388.29	\$ 55,455.58
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53
ACA093	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	17,281.22	\$ 3.13	\$ 54,090.22	17,281.22	\$ 3.13	\$ 54,090.22
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO EQ-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,	LT	1,071.18	\$ 27.76	\$ 29,735.96	1,071.18	\$ 27.76	\$ 29,735.96
FIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	714.12	\$ 6.73	\$ 4,806.03	714.12	\$ 6.73	\$ 4,806.03
FIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	635.38	\$ 430.27	\$ 273,384.95	572.60	\$ 430.27	\$ 246,372.80
FIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	677.96	\$ 13.59	\$ 9,213.48	614.28	\$ 13.59	\$ 8,348.07
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CMF CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 METROS	M	283.89	\$ 179.88	\$ 51,066.13	277.86	\$ 179.88	\$ 49,981.46
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	283.89	\$ 15.34	\$ 4,354.87	277.86	\$ 15.34	\$ 4,262.37

SOLALUM SA DE CV
2024-2024
PUEBLA
CUAUTLANCINGO,
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
CONTRATORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO PUEBLA.
2021 - 2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA								
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	241.08	\$ 485.96	\$ 117,155.24	241.08	\$ 485.96	\$ 117,155.24	
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,289.76	\$ 2,579.52	2.00	\$ 1,289.76	\$ 2,579.52	
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	2.00	\$ 1,692.57	\$ 3,385.14	2.00	\$ 1,692.57	\$ 3,385.14	
PARTIDA 4	SEÑALÉTICA								
PINT088	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	241.17	\$ 197.71	\$ 47,681.72	241.17	\$ 197.71	\$ 47,681.72	
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	6.00	\$ 80.03	\$ 480.18	6.00	\$ 80.03	\$ 480.18	
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00	\$ 389.12	\$ 1,556.48	4.00	\$ 389.12	\$ 1,556.48	
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	119.87	\$ 15.49	\$ 1,856.79	120.39	\$ 15.49	\$ 1,856.79	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	714.12	\$ 27.39	\$ 19,559.75	650.44	\$ 27.39	\$ 17,738.55	
PARTIDA 5	ADITIVAS								
REJILLA4X4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3"X1/4" CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.40 METROS DE ANCHO	M				2.90	\$ 6,230.50	\$ 18,069.45	
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 2.90 (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 A CABADO FULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F' C 150 KG/CM ²	PZA				1.00	\$ 7,509.63	\$ 7,509.63	

Importe del contrato: **\$ 947,086.72**

Importe del ejecutado: **\$ 947,086.72**

Convenio modificadorio: **FAISMUN-24-01-A**

Fecha real inicio: **20 de Febrero de 2024**

Fecha real de terminación: **19 de Abril de 2024**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$ 0.00**

Estimación 01 (Finiquito): **\$ 0.00**

Monto Total: \$ 947,086.72



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

SOLALUM S.A. DE C.V.
SOL1704251H4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Descripción de los trabajos que recibe:

DE OBRAS POR CONTRATO

Cuadro Comparativo de Conceptos y volúmenes de obra			Presupuesto Contratado			Presupuesto Modificado		
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe
PARTIDA 1	PRELIMINARES							
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	714.12	\$ 13.45	\$ 9,604.91	714.12	\$ 13.45	\$ 9,604.91
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	1.42	\$ 530.72	\$ 753.62	1.42	\$ 530.72	\$ 753.62
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	383.39	\$ 57.04	\$ 21,868.57	383.39	\$ 57.04	\$ 21,868.57
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	500.25	\$ 58.84	\$ 29,434.71	500.25	\$ 58.84	\$ 29,434.71
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	3,151.58	\$ 4.34	\$ 13,677.86	3,151.58	\$ 4.34	\$ 13,677.86
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	714.12	\$ 19.57	\$ 13,975.33	714.12	\$ 19.57	\$ 13,975.33
PARTIDA 2	PAVIMENTO DE ADOCRETO							
COMPUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	142.82	\$ 238.33	\$ 34,038.29	142.82	\$ 238.33	\$ 34,038.29
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,185.41	\$ 4.34	\$ 5,144.68	1,185.41	\$ 4.34	\$ 5,144.68
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	142.82	\$ 388.29	\$ 55,455.58	142.82	\$ 388.29	\$ 55,455.58
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53	142.82	\$ 58.84	\$ 8,403.53
ACA093	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	17,281.22	\$ 3.13	\$ 54,090.22	17,281.22	\$ 3.13	\$ 54,090.22
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,	LT	1,071.18	\$ 27.76	\$ 29,735.96	1,071.18	\$ 27.76	\$ 29,735.96
PIADC042	FOREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	714.12	\$ 6.73	\$ 4,806.03	714.12	\$ 6.73	\$ 4,806.03
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	635.38	\$ 430.27	\$ 273,384.95	572.60	\$ 430.27	\$ 246,372.60
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	677.96	\$ 13.59	\$ 9,213.48	614.28	\$ 13.59	\$ 8,348.07
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CMF CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE EXCAVACIÓN, CIBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRAANTE HASTA 20 METROS	M	283.89	\$ 179.88	\$ 51,066.13	277.86	\$ 179.88	\$ 49,981.46
FIAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	283.89	\$ 15.34	\$ 4,354.87	277.86	\$ 15.34	\$ 4,262.87

SOLALUM SA DE CV
SOL 170 25184
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024
 CONTABILIDAD MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024

“ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA”.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA								
GUA001	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTIMETROS. INCLUYE TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	241.08	\$ 485.96	\$ 117,155.24	241.08	\$ 485.96	\$ 117,155.24	
3060 18	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,289.76	\$ 2,579.52	2.00	\$ 1,289.76	\$ 2,579.52	
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	FZA	2.00	\$ 1,692.57	\$ 3,385.14	2.00	\$ 1,692.57	\$ 3,385.14	
PARTIDA 4	SEÑALÉTICA								
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTIMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	241.17	\$ 197.71	\$ 47,681.72	241.17	\$ 197.71	\$ 47,681.72	
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTIMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	6.00	\$ 80.03	\$ 480.18	6.00	\$ 80.03	\$ 480.18	
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	FZA	4.00	\$ 389.12	\$ 1,556.48	4.00	\$ 389.12	\$ 1,556.48	
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTIMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	119.87	\$ 15.49	\$ 1,856.79	120.39	\$ 15.49	\$ 1,864.84	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	714.12	\$ 27.39	\$ 19,559.75	650.44	\$ 27.39	\$ 17,815.55	
PARTIDA 5	ADITIVAS								
REJILLA4X4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3"X1/4" CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.40 METROS DE ANCHO	M				2.90	\$ 6,230.50	\$	
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 2.90 (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KG/CM ²	FZA				1.00	\$ 7,509.63	\$	

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



RESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

SOLALUM SA DE CV
SOL1784251H4



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Anastacio Dionicio Cosme Torres
Presidente Municipal Suplente de
Cuautlancingo; Puebla.
2021-2024



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024




Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:



C. María Antonia García Andrade

Representante Legal

SOLALUM S.A. DE C.V.