



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANCTORUM**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **02 de Abril de 2024**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la privada 25 de Mayo, entre calle Allende y fondo de la misma, en la localidad de Sanctorum, Cuatlancingo, Puebla".	
No. de obra: FAISMUN-24-02	Contrato No. FAISMUN-24-02
Oficio de asignación: T.C./007/2024	Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V., Karla Calderón Pérez Representante Legal
Monto asignado: \$1,432,466.72	Monto del contrato: \$ 1,426,286.98 Monto ejecutado: \$ 1,426,286.98
Convenio Modificatorio: FAISMUN-24-02-A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO: RAMO 33 FAISMUN: \$ 1,426,286.98 Ejercicio: 2024	Fecha de inicio en contrato: 16 de Febrero de 2024 Fecha de término en contrato: 15 de Abril de 2024
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: 16 de Febrero de 2024 Fecha de término en convenio modificatorio: 01 de Abril de 2024
Por el Municipio:  Arq. Hilario Sánchez Medrano Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:  GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRACTO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL


CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,029.00
	(*QUINCE PESOS 23/100 MXN*)		
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	672.73
	(*SESENTA Y UN PESOS 02/100 MXN*)		
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	0.18
	(*QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 MXN*)		
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3/KM	1.82
	(*QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M2	877.15
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3	4,912.04
	(*CUATRO PESOS 64/100 MXN*)		
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	1,029.00
	(*VEINTE PESOS 94/100 MXN*)		
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	205.80
	(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	205.80
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,202.06
	(*CUATRO PESOS 64/100 MXN*)		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	205.80
	(*CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	205.80
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	27,988.80
	(*TRES PESOS 36/100 MXN*)		





"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,543.50
(*VEINTINUEVE PESOS 82/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,029.00
(*CINCO PESOS 65/100 MXN*)			
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	969.00
(*TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN*)			
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,029.00
(*CATORCE PESOS 61/100 MXN*)			
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBROBRANTE HASTA 20 METROS	M	400.00
(*CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN*)			
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	400.00
(*DIECISÍS PESOS 49/100 MXN*)			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,543.50
(*VEINTINUEVE PESOS 82/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,029.00
(*CINCO PESOS 65/100 MXN*)			
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	969.00
(*TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN*)			
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,029.00
(*CATORCE PESOS 61/100 MXN*)			
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBROBRANTE HASTA 20 METROS	M	400.00
(*CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN*)			
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	400.00
(*DIECISÍS PESOS 49/100 MXN*)			



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	343.00
(*DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 MXN*)			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	16.00
(*OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN*)			
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00
(*CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 25/100 MXN*)			
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	171.50
(*DIECISÉIS PESOS 68/100 MXN*)			
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	6.00
(*NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 MXN*)			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,029.00
(*VEINTINUEVE PESOS 71/100 MXN*)			



Importe del contrato: **\$ 1, 426,286.98**

Importe del ejecutado: **\$ 1, 426,286.98**

Convenio modificatorio: **FAISMUN-24-02-A**

Fecha real inicio: **16 de Febrero de 2024**

Fecha real de terminación: **01 de Abril de 2024**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$ 0.00**

Estimación 01 (Finiquito): **\$ 0.00**

Monto Total: \$ 1, 426,286.98



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,029.00
	(*QUINCE PESOS 23/100 MXN*)		
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	672.73
	(*SESENTA Y UN PESOS 02/100 MXN*)		
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	0.18
	(*QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 MXN*)		
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3/KM	1.82
	(*QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M2	877.15
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3	4,912.04
	(*CUATRO PESOS 64/100 MXN*)		
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	1,029.00
	(*VEINTE PESOS 94/100 MXN*)		
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	205.80
	(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	205.80
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,202.06
	(*CUATRO PESOS 64/100 MXN*)		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	205.80
	(*CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 MXN*)		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	205.80
	(*SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN*)		
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	27,988.80
	(*TRES PESOS 36/100 MXN*)		





"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,543.50
(*VEINTINUEVE PESOS 82/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,029.00
(*CINCO PESOS 65/100 MXN*)			
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	969.00
(*TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN*)			
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,029.00
(*CATORCE PESOS 61/100 MXN*)			
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F ' C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	400.00
(*CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN*)			
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	400.00
(*DIECISÉIS PESOS 49/100 MXN*)			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,543.50
(*VEINTINUEVE PESOS 82/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,029.00
(*CINCO PESOS 65/100 MXN*)			
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	969.00
(*TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN*)			
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,029.00
(*CATORCE PESOS 61/100 MXN*)			
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F ' C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	400.00
(*CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN*)			
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	400.00
(*DIECISÉIS PESOS 49/100 MXN*)			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

GCC
Grupo Constructor Sección de Obras
RFC: GCS181219207

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO, ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 MXN*)	M	343.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO. (*OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN*)	M	16.00
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO. (*CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 25/100 MXN*)	PZA	4.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO. (*DIECISÉIS PESOS 68/100 MXN*)	M	171.50
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1) (*NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 MXN*)	M	6.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. (*VEINTINUEVE PESOS 71/100 MXN*)	M2	1,029.00



Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante

Recibe:



C. Anastacio Dionicio Cosme Torres
Presidente Municipal Suplente de
Cautlancingo; Puebla.
2021-2024



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla.
2021-2024



Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal
CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:



C. Karla Calderón Pérez
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.