ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DE CONTRATO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015

De conformidad con lo establecido en los artículos 52 fracción IV; 74 párrafo primero, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 124 de su Reglamento, en cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Décima Sexta del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015** de fecha **23 de diciembre de 2024**, el cual tiene por objeto: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ARBORADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.",** celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, a través del Presidente Municipal, asistido por el Director de Infraestructura, en su carácter de contratante, denominándose en lo sucesivo **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y la persona moral denominada **TYRELL MEXICANA, S.A. DE C.V.**, en su carácter de contratista, denominándose **"EL CONTRATISTA",** y por **"LA CONTRALORIA"**, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **10:00 horas**, del día **13 de enero del 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, con domicilio oficial ubicado en: **Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen No. 10, Col. Estrellas del Mar, San Juan Cuautlancingo, Puebla C.P. 72702**, los servidores públicos cuyos nombres, cargo y firmas aparecen al final de la presente Acta, así como la persona moral a través de su representante.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de **"EL H. AYUNTAMIENTO":**

ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
C. ANTONIO RIVAS ROMERO, RESIDENTE DE OBRA

Interviene en representación de **"EL CONTRATISTA":**
C. LANDY ELIZA FUENTES MARTÍNEZ, APODERADA GENERAL.
C. GABRIEL RENE NIETO ORTEGA, SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONTRALORIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO en lo sucesivo **"LA CONTRALORIA"**
FRANCISCO GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

De conformidad a la normativa y ley aplicable derivada del contrato antes mencionado, y en atención al cumplimiento de cada una de sus cláusulas, y como se establece en la cláusula **DECIMA SEXTA**, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ARBORADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA."

©	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIAD DE OBRA SEGÚN CATÁLOGO	CANTIDAD DE OBRA REAL EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADO
	I	**PRELIMINARES**				
	1000 03	RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS.	M2	43.72	43.72	100%
	LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2600	2600	100%
	1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	14.98	14.98	100%
	II	**LUMINARIA**				
	ALUMRBAN78W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MARCA URBAN AR 78W MODELO LSU-L78-M180-B180, INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W., CAÑÓN DE ORIENTACIÓN, LÁMPARA URBAN SAECSA 78 W. 12 VCD., TARJETA INTELIGENTE EDOCA, GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 180 A-H, POSTE SAECSA CON BRAZO CURVO DE 9 METROS, BASE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	27	27	100%

IV. IMPORTE CONTRACTUAL

El importe contractual del contrato original se detalla a continuación:

CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015	**$897,018.32**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**$143,522.93**
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	**$1,040,541.25**
	UN MILLÓN CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.

Contrato	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015	**23 de diciembre de 2024**	**31 de diciembre de 2024**	**23 de diciembre de 2024**	**31 de diciembre de 2024**	**09**

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

Descripción de la relación de las estimaciones que ha presentado **"EL CONTRATISTA"** con la situación de pago.

NÚM. EST.	PERIODO	IMPORTE	DEDUCCIÓN			I.V.A.	SUBTOTAL	INSP. 0.5%	IMPORTE LÍQUIDO	OBSERV.	%
		SIN VIA	RET.	DEV.	SANCIÓN						EJECUTADO
1 FINIQUITO	23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	$897,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$143,522.93	$1,040,541.25	$0.00	$0.00	PENDIENTE DE PAGO	100%
IMPORTE TOTAL		$897,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$143,522.93	$1,040,541.25	$0.00	$0.00		100%

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGAN.

Las partes declaran que fueron entregados los archivos físicos y digitales referentes a los trabajos correspondientes al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ARBORADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA."**

CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Derivado de la realización de los trabajos al amparo del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015**, se declara que **"EL CONTRATISTA"** entregó a **"EL AYUNTAMIENTO"** por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Bitácora	02 de enero de 2025	1
2	Estimaciones	02 de enero de 2025	2
3	Fianza cumplimiento	23 de Diciembre de 2024	3
4	Planos As Built	02 de enero de 2025	4
5	Fianza de Vicios Ocultos	10 de enero de 2025	5

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Infraestructura y copia de los mismos obran en poder de "**EL CONTRATISTA"** derivado de la relación contractual entre las mismas.

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

De conformidad con los artículos 52 fracción IV, 77, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 124 último párrafo del Reglamento de la ley en comento; así como la Cláusula Séptima, numeral c), del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015**, en este acto **"EL CONTRATISTA"** exhibe y entrega a la Dirección de Infraestructura, la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir, consistente en póliza de Fianza número 10817-00655-5 de fecha 10 de enero de 2025 por un monto de $89,701.83 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS 83/100 M.N.) sin incluir I.V.A., expedida por Asegurado Insurgentes, S.A. de C.V.

IX. CIERRE DE ACTA.

Acto continuo, una vez leída la presente y no habiendo otro asunto que tratar es firmada al calce y al margen de todas sus hojas por los que en ella intervinieron para los efectos legales conducentes, siendo las 11:00 horas del día de su celebración.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA

TOTAL DE LOS TRABAJOS RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015

POR HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES CASCA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. ANTONIO RIVAS ROMERO

RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
TYRELL MEXICANA, S.A. DE C.V.

C. LANDY ELIZA FUENTES MARTÍNEZ

APODERADA GENERAL

C. GABRIEL RENE NIETO ORTEGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRALORIA"

C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES LA ÚLTIMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA, RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/015, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ARBORADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.", QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y LA EMPRESA TYRELL MEXICANA, S.A. DE C.V. EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.