CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **San Lorenzo Almecatla** del Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **15:16** horas del día **11 de octubre de 2019**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA,**	
No. de obra: **FORTA -19-27**	Contrato No. **MCP-DOP/FORTA-19-27**
Oficio de asignación: **T.C./053/2019**	Contratista: **CONSTRUCCIONES DEWAR, S.A. DE C.V.**
Monto asignado: **$ 670,403.47**	Monto del contrato: **$ 665,402.41**
Convenio Modificatorio: **N/A**	Monto Modificado: **N/A**
Estructura Financiera: **RAMO 33; FORTAMUN**	Fecha de inicio: **9 de septiembre de 2019**
Ejercicio: **2019**	Fecha de término: **9 de octubre de 2019**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **Arq. Gustavo Escalante Cuautle** Supervisor de la Dirección De Obra Publica	Por el contratista: **Ing. Emmanuel Gordillo Ramírez** Superintendente de Construcción

Descripción de los trabajos contratados:

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	**RED DE ATARJEAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	294.11
1000 00	**RUPTURA Y DEMOLICIÓN**		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	116.68
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	2.48
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	5.10
1001 00	**CONSTRUCCION DE...**		
1001 04	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	5.10
1100 00	**EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.**		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	551.07
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	109.01
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	104.99
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	524.95
9020 00	**ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9020 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	4.02
9050 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9050 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	20.10
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	30.95
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	369.20

1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	470.31
3060 00	**POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:**		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	6.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	1.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	2.00
3110 00	**BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA**		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	10.00
		TOTAL DE RED DE ATARJEAS	
2	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	176.40
1000 00	**RUPTURA Y DEMOLICIÓN**		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	216.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	3.78
1010 00	**EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.**		
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	272.46
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	25.20
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	46.85
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	41.94
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	209.70
9020 00	**ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		

9020 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	4.91
9050 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9050 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	24.55
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	ML	360.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCION SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45° , INCLUYE EMPAQUE.	PZA	60.00
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.**		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	60.00
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	240.20
			TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

Importe del contrato: **$ 665,402.41**

Convenio modificatorio: **N/A**

Fecha real inicio: **9 de septiembre de 2019**

Fecha real de terminación: **9 de octubre de 2019**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **No Aplicó**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Estimación 01 (Finiquito): **$** **$ 665,402.41**

Monto Total: **$** **$ 665,402.41**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	**RED DE ATARJEAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	294.11
1000 00	**RUPTURA Y DEMOLICIÓN**		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	116.68
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	2.48
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	5.10
1001 00	**CONSTRUCCION DE...**		
1001 04	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	5.10
1100 00	**EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.**		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	551.07
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	109.01
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	104.99
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	524.95
9020 00	**ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9020 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	4.02

9050 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9050 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	20.10
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	30.95
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	369.20
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	470.31
3060 00	**POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:**		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	6.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	1.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	2.00
3110 00	**BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA**		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	10.00
		TOTAL DE RED DE ATARJEAS	
2	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	176.40
1000 00	**RUPTURA Y DEMOLICIÓN**		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	216.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	3.78
1010 00	**EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.**		
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	272.46
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	25.20

1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	46.85
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	41.94
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	209.70
9020 00	**ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9020 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	4.91
9050 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9050 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3*KM	24.55
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	ML	360.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCION SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45° , INCLUYE EMPAQUE.	PZA	60.00
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.**		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	60.00
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	240.20
			TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:40** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo; Puebla.

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez
Director de Obra Pública de Cuautlancingo; Puebla

L.A.P. Óscar Alfonso Ramírez Sarmiento.
Contralor Municipal de Cuautlancingo; Puebla

Por el contratista

Entrega:

C.C. P. Archivo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Ana Goncalvez Olmedo
Administrador único de
Constructora la Hacienda de Jacinto, S.A. de C.V

Ing. Emmanuel Gordillo Ramírez
Superintendente de Construcción
Constructora la Hacienda de Jacinto, S.A. de C.V

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Presidente

secretario

Tesorero

Vocal de control y vigilancia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Vocal 01	**Vocal 02**