CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **San Juan Cuautlancingo,** Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **16:20** horas del día **18 de noviembre de 2020**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

<table>
<tr><td colspan="2">Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.</td></tr>
<tr><td>No. de obra:
FISCA-20-06</td><td>Contrato No.
MCP-DOP/FISCA-20-06</td></tr>
<tr><td>Oficio de asignación:
T.C./024/2020</td><td>Contratista:
BRENDA MARTÍNEZ LÓPEZ</td></tr>
<tr><td>Monto asignado:
$ 2,498,786.55</td><td>Monto del contrato:
$ 2,491,263.55
Monto ejecutado:
$ 2,860,627.49</td></tr>
<tr><td>Convenio Modificatorio:
FISCA-20-06-A</td><td>Monto de Convenio Modificatorio:
$ 2,860,627.49</td></tr>
<tr><td>RECURSO:

FISCALES $2,860,627.49 Ejercicio: 2020</td><td>Fecha de inicio en contrato:
27 de octubre de 2020
Fecha de término en contrato:
17 de noviembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Avance:

Físico: 100% Financiero: 100%</td><td>Fecha de inicio en convenio modificatorio:
27 de octubre de 2020
Fecha de término en convenio modificatorio:
17 de noviembre de 2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la afianzadora:
Fianza de vicios ocultos:</td></tr>
<tr><td>Por el Municipio:

Arq. Gustavo Escalante Cuautle
Supervisor de la Dirección De Obra Publica</td><td>Por el contratista:

Arq. René Bravo Tlalmanalco
Superintendente de Construcción</td></tr>
</table>

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
	CAMPO DE FUTBOL SOCCER		
	PARTIDA I GUARNICIONES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	99.44
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	74.56
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	331.4
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR BLANCO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	331.4
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	99.44
	PARTIDA II TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	6,550.83
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	5,789.20
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	7,525.96
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	50,047.63
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	1,310.17
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	6,550.83
S/C	TIERRA NEGRA ESPECIAL PARA CULTIVO, CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS, COMPACTADO AL 80% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO DE TIERRA DE NEALTICAN A LA OBRA)	M3	982.62
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	982.62
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	34,391.70
S/C	SUMINISTRO DE LOMBRICOMPOSTA	TON	11.00
S/C	ACRILATO DE POTASIO	M2	6,550.83
	CANCHA DE FUTBOL DE PASTO NATURAL		
JAR003	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	6,550.83

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CANCH007	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, ELABORADA CON TUBO NEGRO CED 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CM Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, INCLUYE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	PZA	2.00
CANCH009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	JGO	1.00
CANCH008	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL	PZA	2.00
14124	RED DEPORTIVA PARA CANCHA DE FUTBOL EN PARTE POSTERIOR DE MURO DE PORTERIAS INCLUYE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	480.00

Importe del contrato: **$ 2,491,263.55**

Convenio modificatorio: **FISCA-20-06-A**

Fecha real inicio: **27 de octubre de 2020**

Fecha real de terminación: **17 de noviembre de 2020**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **$ 0.00 (No se otorgó anticipo)**

Estimación 01: **$ 1,542,977.92**

Estimación 02 (Finiquito): **$ 1,317,649.57**

Monto Total: $ 2,860,627.49

Descripción de los trabajos que recibe:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA I GUARNICIONES			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	96.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	24.00

31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	320.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR BLANCO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	320.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	96.00
PARTIDA II TERRACERIAS			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	6,000.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	5,789.20
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	7,525.96
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	50,047.63
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	1,200.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	6,000.00
S/C	TIERRA NEGRA ESPECIAL PARA CULTIVO, CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS, COMPACTADO AL 80% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO DE TIERRA DE NEALTICAN A LA OBRA)	M3	1,590.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2,067.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	72,345.00
S/C	SUMINISTRO DE LOMBRICOMPOSTA	TON	11.00
S/C	ACRILATO DE POTASIO	M2	6,000.00
CANCHA DE FUTBOL DE PASTO NATURAL			
JAR003	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	6,000.00
CANCH007	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, ELABORADA CON TUBO NEGRO CED 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CM Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, INCLUYE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	PZA	2.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CANCH009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	JGO	1.00
CANCH008	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL	PZA	2.00
14124	RED DEPORTIVA PARA CANCHA DE FUTBOL EN PARTE POSTERIOR DE MURO DE PORTERIAS INCLUYE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:55** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

_____

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo; Puebla.

_____

C. José Luis Flores Amastal
Director de Obra Pública de Cuautlancingo; Puebla

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo.
Suplente del Órgano Interno de Control
Municipal de Cuautlancingo; Puebla

Por el contratista

Entrega:

C. Brenda Martínez López
Persona Fisíca con actividades
Empresariales y profesionales

Arq. René Bravo Tlalmanalco
Superintendente de Construcción

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Presidente	**secretario**
Tesorero	**Vocal de control y vigilancia**
Vocal 01	**Vocal 02**