H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANCTORUM,** Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **12:00** horas del día **13 de Diciembre de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."**	
No. de obra: **FORTA-23-19**	Contrato No. **FORTA-23-19**
Oficio de asignación: **T.C./025/2023**	Contratista: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI **Persona Física con Actividad Empresarial**
Monto asignado: **$13,995,350.07**	Monto del contrato: **$13,991,161.91** Monto ejecutado: **$ 14,290,683.51**
Convenio Modificatorio: **FORTA-23-19-A**	Monto de Convenio Modificatorio: **FORTA-23-19-A**
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: **$ 14,290,683.51** Ejercicio: **2023**	Fecha de inicio en contrato: **14 de Agosto de 2023** Fecha de término en contrato: **11 de Diciembre de 2023**
Avance: Físico: **100%** Financiero: **100%**	Fecha de inicio en convenio modificatorio: **N/A** Fecha de término en convenio modificatorio: **N/A**
Por el Municipio: **Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales** Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI Persona Física con Actividad Empresarial

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	TECHADO		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	62.50
11010	RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO.	ML	100.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	634.40
11071	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	122.50
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	ML	25.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	52.90
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	96.70
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	22.62
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	107.70
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	910.14
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1,070.90
12101	RELLENO/ MORTERO/ ESTABILIZADOR DE VOLUMEN (GROUT Y NN) L.P.U. 5 CM.DE ESP. PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTR. METAL. CUALQUIER NIVEL.	M3	0.28
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	168.84
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3	1,350.70
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL. DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZ	8.00
CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	10,216.09

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO,

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 3	**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**		
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	25.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	62.50
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	62.50
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00
34193	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	KG	12,060.51
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
45088-18	SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION DE TECHO AUTO SOPORTANTE CON EL SISTEMA SPAN ENGARGOLADO DE UNA PIEZA DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE ANCHO LAMINA ZINTRO ALUM. CALIBRE 18 FIJADO AL CANAL CON TORNILLOS DE 3/8" X 1/4" DE PULGADA CON TUERCA Y RONDANA PLANA GALVANIZADA INCL. SELLADO Y TODO LO NECESARIO CORRECTA COLOCACION.	M2	697.56
45099	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" TUBO REFORZADO, INCL. CODOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION .	PZA	4.00
CAPITULO 5	**INSTALACIONES**		
52028	SUM. Y COL. DE TUBO SANITARIO ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 CM. DE DIAMETRO INCL.. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	31.92
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	39.76
ANCLAT8	FABRICACION DE ANCLA EN FORMA DE "L" A BASE DE VARILLA CORRUGADA NO. 8 CON UN Fy=4200 kg/cm2, CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 2.05 M, INCLUYE CORTE, DOBLEZ, DESBASTE, MAQUINADO DE CUERDA ESTANDAR EN EXTREMO CON UNA LONGITUD DE 10 CM, DOBLE RONDANA GALVANIZADA 1" Y DOBLE TUERCA GALVANIZADA DE SEGURIDAD DE 1", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION Y COLOCACION	PZA	80.00
56000	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 150 WATTS DE LEDS	PZA	2.00
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	2.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	2.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	60.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE	ML	120.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	ML	45.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZ	1.00
14024	REGISTRO DE 0.60X0.60X0.80 MTS. DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO INTERIOR; CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 ½"X3/16 Y ANGULO DE 1 ¼"X1/8" Y 6 VAR. #3 Y FONDO DE GRAVA, INCL. PRIMARIO ROJO OX. Y PINTURA DE ESMALTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL.	PZA	5.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PARTIDA 2	DIRECCION		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	79.50
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	32.70
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	34.20
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	31.26
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	16.72
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.32
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	40.32
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	12.10
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	M	9.80
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. DEL # 2 @ 15 CM. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	M	0.70
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	12.24
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	68.21
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	62.05
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	58.05
CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	77.38
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	21.68
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM. ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	16.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN Llosas INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	9.88
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	752.47
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	109.54
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	33.99

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO,

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, FY=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	35.98
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 FY=4200KG/CM2, EST. DEL # 2 @ 15 CM. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	M	2.57
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	65.50
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	130.99
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS,	M2	230.05
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	48.00
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	48.00
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICA LL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	48.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	22.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	48.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.41
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR,	M2	77.38
CAPITULO 4	HERRERIA		
46018-INI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" C/VENTILACIÓN FIJA Y CORREDISA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2" X1 1/4" Y CRISTAL 6 MM ESPESOR Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN P.U.O.T.	M2	37.85
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	4.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	4.00
CAPITULO 5	INSTALACION ELECTRICA		
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	16.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	5.00
53003	S. Y C. DE CANALIZACION PARA PROYECTOR DE COMPUTADORA CON TUBERIA PVC PESADO DE 3/4" FIJADA A Llosa CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y SOPORTADA CON ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	SAL	6.00
56003	Suministro y colocación de luminaria LED DE SOBREPONER abatible 2x18 w luz blanca mod MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	OBRA EXTERIOR		
	RED ELECTRICA		
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	10.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE	ML	40.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	ML	10.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZ	1.00
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	2.00
	PLAZA Y ANDADORES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	12.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	4.80
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	10.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1.80
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	12.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	12.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	10.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	12.00
PARTIDA 3	**AULAS PARA TALLERES**		
CAPITULO 1	**CIMENTACION**		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	262.08
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	24.25
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	41.52
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	32.61
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	52.12
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.84

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	51.06
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	108.37
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	106.59
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	191.23
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	16.69
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	M	23.58
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC. 14X30CM. ARM.C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	M	15.72
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	242.94
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	64.79
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	21.41
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	3,289.26
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	419.44
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	127.50
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	35.93
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	87.70
CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	M	87.97
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	93.60
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	40.75
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	151.86
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	191.07

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	55.98
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	16.22
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	26.74
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	40.82
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	707.01
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	707.01
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	374.37
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	186.44
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE	M2	263.34
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	244.40
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	41.34
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
46018	S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	41.34
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	4.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	4.00
CAPITULO 5	**INSTALACION ELECTRICA**		
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	32.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	4.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	8.00
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 3100 LUMENS, 36 WATTS, PUOT (2 TUBOS)	PZA	20.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

x

PARTIDA 4	SANITARIOS		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	74.88
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	48.25
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	55.42
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	14.06
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	22.47
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.18
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	25.27
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	37.74
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	136.82
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	66.13
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	14.82
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCION 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	13.27
CD2RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/ CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-2) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B)	M	35.40
CD1RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X35CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-1) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	15.60
14052	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	13.24

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	96.21
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	33.88
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	9.30
CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	29.00
CASK0RCAB	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X15CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((K0) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	80.09
CASK1RCAB	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((K1) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B).	M	40.00
CD4RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X15CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 25CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-4) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	5.80
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	87.63
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	129.49
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	55.22
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	39.12
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	14.07
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	8.45
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.45
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	35.30
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	256.42
33121	S.Y C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZ	3.00
33198	W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	8.00
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICA LL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	40.30
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO A COLCHONADA	PZ.	10.00
33209	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AE42201 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM.DIAM.	PZ.	10.00
33208	S Y C.DE JABONERA C/LIQUIDO PARA JABON LIQUIDO TIPO JOFEL O SIMILAR.	PZ.	4.00
33211	S. Y C. DE OVALIN DE MEDIANO A GRANDE DE SOBREPONER EN LOSA INC. LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO.	PZ	4.00
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA	PZ	2.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	249.43
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	26.26
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	74.88
35005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0*0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZ	2.00
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	2.74
38146-A	MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM.C/VAR. #3 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	33.86
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	9.00
44055-A	SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO 6MM. INCL. MARCO CON MOLS. ALUM. VINILO,PIJAS,BASTIDOR,TRIP. PINO DE 9MM., ALUMINIO BLANCO NATURAL, ANODIZADO.	M2	2.34
46018	S.Y C.CANCEL..DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	4.06
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	2.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZ	2.00
CAPITULO 6	**INSTALACIONES**		
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	14.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	4.00
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	PZA	18.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	5.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M" DE 25 MM.Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
56003	Suministro y colocación de luminaria LED DE SOBREPONER abatible 2x18 w luz blanca mod MEI II CAPCEE INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	COMPLEMENTARIOS		
MC1TINACO	CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRE UN TINACO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS.(CIMBRA, ACERO, CONCRETO, CADENAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, CHAFLAN DE CONCRETO, RELLENO DE CACAHUATILLO PARA DAR PENDIENTES, ENTORTADO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, CERRADURA, PUERTA Y MARCO DE LAMINA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, VÁLVULA DE FLOTADOR, 1 TINACO MCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS) P.U.O.T.	PZA	1.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
PARTIDA 5	**OBRA EXTERIOR**		
	RED SANITARIA		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	31.19
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	21.83
13043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 101 MM MEDIA CAÑA ASENTADO CON UNA CAMA DE MORTERO.	M	44.55
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	12.47
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	6.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	31.19
	RED HIDRAULICA		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	13.02
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	7.81
52579	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS 25 MM	M	32.56
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	5.86
14008	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X30X50CM. TABIQ. APLANAD. C/FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONC.F'C=150 KG/CM2. ARM.CON VAR.#3 AMBOS SENTID.	PZA	3.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	7.81
	RED ELECTRICA		
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	53.04
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	5.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR CADWELL.	PZA	2.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #12 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	53.04

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	PLAZA CIVICA		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	800.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	320.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	120.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	800.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	800.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	64.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	800.00
	ADHERIDOS		
82053-A	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA TIPO 2, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y ADHERIDOS (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CEMENTO MACIZO, APLANADOS, PINTURA VINÍLICA, TABLERO DE MADERA PARA FIJAR MEDIDORES, PUERTA ABATIBLE DE 50X70 CM DE ALUMINIO CON MIRILLA DE ACRÍLICO CORREDIZA, BASE PARA MEDIDOR, MUFA SECA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE, TODO SEGÚN NORMAS DE CFE) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-02	PZA	1.00
82054	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADO PULIDO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL, ELECTRONIVELES, SUCCIÓN Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VÁLVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIFUGA.C/MOTOR DE 3/4 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES, CÁRCAMO SECO) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-04,05,15 (PLANO COMPLEMENTARIO 04, 05, 15) CISTERNA 10 M3.	PZA	1.00
82064	CONSTRUCCION DE REJA DE ACCESO PRIMARIA (13 OBRA EXTERIOR). INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS. (DEMOLICIONES DE MUROS DE PIEDRA, LIMPIEZA, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENOS Y COMPACTADOS, CIMBRA, ACERO P/REFUERZO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, MURO DE PIEDRA DE LA REGION, PISO DE CONCRETO, GUARNICION DE CONCRETO, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA METALICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL, CERRADURA DE SOBREPONER, REJA METALICA ANCLADA O SOLDADA) P.U.O.T.	PZA	1.00
	BARDA PERIMETRAL 365 M		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	412.45
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	839.50
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	60.23
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M3	642.40
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	365.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

31130	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO COMUN	M3	237.25
DALA029	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	730.00
CAS097	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	285.20
MUTA022	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RECORTES PARA ENRASE, ANDAMIOS. , FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	839.50
REMU002	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	912.50
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	912.50
34190	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS CON UN SELLADOR MURO SECO DE OSEL A UNA ALTURA DE 1M. Y DENTRO DE TRAMPA DE HUMEDAD SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	310.25
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	912.50
	CANCHAS		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	51.93
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	12.98
31255	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	129.82
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	129.82
	PARTIDA II TERRACERIA		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,644.80
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFCIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.	M2	1,644.80
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	246.72
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	320.74
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,084.78
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	246.72

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,644.80
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	103.42
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3/KM	134.45
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KMS	18,822.59
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,034.21
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	689.47
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	689.47
12154	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO.	M2	286.99
13044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 50MM INCL: CAMA DE ARENA SILICA Y CAMA DE CAUCHO	M2	689.47
13001	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOLES (PINO, CIPRES, FICUS) DE 1.00 M. DE ALTURA EN ÁREAS VERDES	PZA	32.00
71432	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BASURA LAMINA 14 EN FORMA DE CILINDRO A BASE DE 0.48 M DE ALTURA DE 0.60 M SUJETADO POR MEDIO DE UN PERNO SUPERIOR Y UNA BISAGRA INFERIOR MONTADO EN UN SOPORTE DE SOLERA DE 2" X 3/16" CON DOS ORIFICIOS DE 1" DE DIAM, 2 ORIFICIOS DE 2" DE DIAM Y 1 ORIFICIO DE 3" DE DIAM CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.43 M Y UNA TAPA REDONDEADA DE LAM CAL 14 DE 0.53 CM DE DIAM, TODO EN COLOR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PINTURA, TORNILLOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00
CANCH007	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, ELABORADA CON TUBO NEGRO CED 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CM Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, INCLUYE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	PZA	4.00
CANCH009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	JGO	1.00
14124	RED DEPORTIVA PARA CANCHA DE FUTBOL EN PARTE POSTERIOR DE MURO DE PORTERIAS INCLUYE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	960.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	3,289.60
	PARTIDA III INSTALACIONES		
	RED SANITARIA		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	55.31
13043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 101 MM MEDIA CAÑA ASENTADO CON UNA CAMA DE MORTERO.	M	112.88
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	31.61
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	10.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	ADOQUINAMIENTO Y ANDADORES		
	PARTIDA I GUARNICION		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	ML	45.27
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	36.74
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	45.02
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	120.06
CONPRE150TD	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	21.01
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	600.28
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	300.24
	PARTIDA II PAVIMENTO Y ANDADOR DE ADOCRETO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	385.20
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	144.57
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	187.94
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,071.26
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	540.80
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	82.99
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	107.89
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KMS	15,104.18
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,034.21
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	229.60
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	96.12
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	229.60
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M.	ML	133.48
PINCON10-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	ML	39.40
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	ML	18.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	229.60

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	PARTIDA IV EXTRAS		
LIMLAMPOV15	LIMPIEZA DE LUMINARIA TIPO OV15 EXISTENTE; INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, RETIRO DE BALASTRA Y LÁMPARA EXISTENTES, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	14.17
ACA041	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS, A LA PRIMERA ESTACIÓN 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	6.25
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS, INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES.	M3/EST	16.25
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	125.11
S/E9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	231.81
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALEOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	10.78
REG-1	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTB1, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	11.00
3150 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE GRAVA REDONDA, TAMAÑO DE AGREGADO DE 3/4" A 1 1/2"	M3	0.55
BASECA007	BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2 EN FORMA TRAPEZOIDAL PARA LUMINARIA EXTERIOR DE 0.50 METROS DE BASE MAYOR POR 0.30 METROS DE BASE MENOR Y 0.55 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO DE 2.40 METRO DE LONGITUD COLOR NEGRO CON 2 MANOS DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, COLADO, CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
POSTALUM7M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO CHURUBUSCO 7.00 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.20 MTS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
S/N10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CITY PLUS 100 WA 127/2220V CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUYE: ACARREOS, GRÚA HIAB, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN.	PZA	11.00
14083	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO MING/BA-10 DE HERRERIA	PZA	1.00
14084	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0001 POTRO DE HERRERIA	PZA	1.00
14085	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0011 PRENSA DE HOMBRO DOBLE DE HERRERIA	PZA	2.00
14086	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0003 CAMINADORA ELIPTICA DE HERRERIA	PZA	1.00
14095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES URBANOS, INCLUYE: 1 PZA DE BALANCIN CABALLO, 1 PZA DE ESTRUCTURA DE PARA CUATRO COLUMPIOS, 1 PZA DE CARRUSEL CON PROTECCIÓN Y 1 PZA DE PASAMANOS CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO, P.U.O.T.	JGO	1.00
82055-A	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FUENTE DECORATIVA DE MEDIDAS DE 10.28 ML DE LONGITUD EN FORMA TRIANGULAR FABRICADA A BASE DE ZAPATAS DE CONCRET ARMADO DE .050 X 0.15 Y ACERO DEL No. 3 A/C 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS PARA DESPLANTE DE MURO DE TABIQUE CON UN EMPOTRAMIENTO DE 0.40 M. CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M @ 3 M. APROX. PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, DE 0.46 X 0.10 M. EN CATETO 2 E HIPOTENUSA, CARCAMO PARA COLOCAR LA BOMBA SUMERGIBLE DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M. APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR. P.U.O.T.	PZA	1.00
13018	BANCA PARA PALAPA DE CONCRETO CON CIMBRA APARENTE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SOPORTES DE 0.30X1.50 M.	PZA	16.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	EXTRAORDINARIOS		
CIM-MET40	CIMBRA METALICA PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CMS DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	0.00
45112	SYC DE ANCLAS DE FO REDONDO DE 3/4 0 1 " Y FORMA DE "U" DE 70 O 80CM DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO.	PZA	0.00
41342	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	0.00
45140	SUM. COL. Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIO Y FLETES A LA OBRA Y MANIOBRAS T/CAPFCE	KG	0.00
44035	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAFLAMEO CF-1 ELABORADO EN REDONDO LISO 3/8" INCLUYE DOBLEZ EN PARTE BAJA, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA PUOT	KG	0.00
44036	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAVENTEO CV-1 ELABORADO EN REDONDO LISO DE 5/8" INCLUYE DOBLEZ EN PARTE BAJA UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA PUOT	KG	0.00
34035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	0.00
LAM-TR101-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL. 24 A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	0.00
CUMGAL-C26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CUMBRERA A BASE DE LAMINA LISA ZINTRO CAL. 26 INCLUYE: DOBLECES, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	0.00
45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALAVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	0.00
45098	CASQUILLO DE BAJADA PLUVIAL EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA A 20 CM. INCL. APERTURA EN CANALETA, SELLADO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	0.00
45167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, INCLUYE POSTES A BASE DE PTR DE 2"X2" DE 2.50 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
45133	SUM. Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE ESTANDAR DE 3.00 MTS DE ANCHO X 2.5 DE ALTO CON DOS HOJAS DE 1.5 CADA UNAA BASE DE REJA DE ACERO PANEL Y VARILLA GALVANIZADA CAL. 6 (4.89 MM DE DIAME)ACABADA PINTADA CON POLIESTER TERMO ENDURECIDO COLOR VERDE INCL POSTES ABRAZADERAS DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA, TORNILLO GALVANIZADS ALLEN Y TAPA	PZA	0.00
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M3	0.00
JAR002	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	0.00
34170	RECUBRIMIENTO A BASE DE ACRILICO PARA CANCHA DEPORTIVA INCLUYE COLOR TERRACOTA Y VERDE A BASE DE COLOR PLASTIFICADO.	M2	0.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	0.00
45117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES	JGO	0.00
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	0.00
PIADC016	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: **$13,991,161.91**

Importe del ejecutado: **$ 14,290,683.51**

Convenio modificatorio: **FORTA-23-19**

Fecha real inicio: **14 de Agosto de 2023**

Fecha real de terminación: 11 **de Diciembre de 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: $ 0.00

Estimación 01 (uno): $ 4,263,236.62

Estimación 02 (Finiquito): $ 10,027,447.89

Monto Total: **$ 14,290,683.51**

AXT CONSTRUCTION COMPANY

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	TECHADO		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	62.50
11010	RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO.	ML	100.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	634.40
11071	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	122.50
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	ML	25.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR	M2	52.90
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	96.70
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	22.62
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	107.70
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	910.14
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1,070.90
12101	RELLENO/ MORTERO/ ESTABILIZADOR DE VOLUMEN (GROUT Y NIN) L.P.U. 5 CM.DE ESP. PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTR. METAL. CUALQUIER NIVEL.	M3	0.28
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE	M3	168.84
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3	1,350.70
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, A.PL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZ	8.00
CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	10,216.09

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	25.00	
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	62.50	
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	62.50	
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00	
34193	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	KG	12,060.51	
CAPITULO 4	HERRERIA			
45088-18	SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION DE TECHO AUTO SOPORTANTE CON EL SISTEMA SPAN ENGARGOLADO DE UNA PIEZA DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE ANCHO LAMINA ZINTRO ALUM. CALIBRE 18 FIJADO AL CANAL CON TORNILLOS DE 3/8" X 1/4" DE PULGADA CON TUERCA Y RONDANA PLANA GALVANIZADA INCL. SELLADO Y TODO LO NECESARIO CORRECTA COLOCACION.	M2	697.56	
45099	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" TUBO REFORZADO, INCL. CODOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00	
CAPITULO 5	INSTALACIONES			
52028	SUM. Y COL. DE TUBO SANITARIO ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 CM. DE DIAMETRO INCL.. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	31.92	
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	39.76	
ANCLAT8	FABRICACION DE ANCLA EN FORMA DE "L" A BASE DE VARILLA CORRUGADA NO. 8 CON UN Fy=4200 kg/cm2, CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 2.05 M, INCLUYE CORTE, DOBLEZ, DESBASTE, MAQUINADO DE CUERDA ESTANDAR EN EXTREMO CON UNA LONGITUD DE 10 CM, DOBLE RONDANA GALVANIZADA 1" Y DOBLE TUERCA GALVANIZADA DE SEGURIDAD DE 1", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION Y COLOCACION	PZA	80.00	
56000	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 150 WATTS DE LEDS	PZA	2.00	
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	2.00	
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	2.00	
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	60.00	
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	120.00	
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	ML	45.00	
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZ	1.00	
14024	REGISTRO DE 0.60X0.60X0.80 MTS. DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO INTERIOR; CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 ½"X3/16 Y ANGULO DE 1 ¼"X1/8" Y 6 VAR. #3 Y FONDO DE GRAVA, INCL. PRIMARIO ROJO OX. Y PINTURA DE ESMALTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL.	PZA	5.00	

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PARTIDA 2	DIRECCION		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	79.50
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	32.70
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	34.20
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	31.26
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	16.72
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.32
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	40.32
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	12.10
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	M	9.80
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. DEL # 2 @ 15 CM. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	M	0.70
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	12.24
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	68.21
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	62.05
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	58.05
CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	77.38
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	21.68
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	16.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN Llosas INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	9.88
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	752.47
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	109.54
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	33.99

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 3	**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**		
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, FY=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	35.98
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 FY=4200KG/CM2, EST. DEL # 2 @ 15 CM. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	M	2.57
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	65.50
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	130.99
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS,	M2	230.05
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	48.00
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	48.00
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICA LL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	48.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	22.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	48.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.41
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR,	M2	77.38
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
46018-INI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" C/VENTILACIÓN FIJA Y CORREDISA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2" X1 1/4" Y CRISTAL 6 MM ESPESOR Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN P.U.O.T.	M2	37.85
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	4.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	4.00
CAPITULO 5	**INSTALACION ELECTRICA**		
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	16.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	5.00
53003	S. Y C. DE CANALIZACION PARA PROYECTOR DE COMPUTADORA CON TUBERIA PVC PESADO DE 3/4" FIJADA A Llosa CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y SOPORTADA CON ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	SAL	6.00
56003	Suministro y colocación de luminaria LED DE SOBREPONER abatible 2x18 w luz blanca mod MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	OBRA EXTERIOR		
	RED ELECTRICA		
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	10.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	40.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	ML	10.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZ	1.00
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	2.00
	PLAZA Y ANDADORES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	12.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	4.80
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	10.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1.80
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	12.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	12.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	10.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	12.00
PARTIDA 3	**AULAS PARA TALLERES**		
CAPITULO 1	**CIMENTACION**		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	262.08
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	24.25
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	41.52
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	32.61
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	52.12
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.84

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 2	ESTRUCTURA		
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	51.06
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	108.37
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	106.59
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	191.23
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	16.69
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	M	23.58
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC. 14X30CM. ARM.C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	M	15.72
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	242.94
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	64.79
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	21.41
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	3,289.26
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	419.44
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	127.50
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	35.93
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	87.70
CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	M	87.97
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	93.60
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	40.75
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	151.86
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	193.07

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	55.98
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	16.22
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	26.74
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	40.82
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	707.01
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	707.01
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	374.37
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	186.44
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE	M2	263.34
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	244.40
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	41.34
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
46018	S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	41.34
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	4.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	4.00
CAPITULO 5	**INSTALACION ELECTRICA**		
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	32.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	4.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	8.00
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 3100 LUMENS, 36 WATTS, PUOT (2 TUBOS)	PZA	20.00

TESORERIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PARTIDA 4	SANITARIOS		
CAPITULO 1	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	74.88
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	48.25
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	55.42
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	14.06
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	22.47
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.18
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	25.27
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	37.74
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	136.82
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	66.13
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	14.82
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCION 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	13.27
CD2RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/ CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-2) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B)	M	35.40
CD1RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X35CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-1) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	15.60
14052	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	8.24

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	96.21
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	33.88
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	9.30
CAPITULO 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE	ML	29.00
CASK0RCAB	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X15CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((K0) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	80.09
CASK1RCAB	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((K1) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B).	M	40.00
CD4RCAB	CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X15CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 25CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS ((CD-4) EN ESTRUCTURA REGIONAL C, SISMICIDAD A Y B, C Y D).	M	5.80
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	87.63
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	129.49
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	55.22
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	39.12
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	14.07
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	8.45
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.45
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	35.30
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	256.42
33121	S.Y C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZ	3.00
33198	W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	8.00
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	40.30
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZ.	10.00
33209	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AE42201 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM.DIAM.	PZ.	10.00
33208	S Y C.DE JABONERA C/LIQUIDO PARA JABON LIQUIDO TIPO JOFEL O SIMILAR.	PZ.	4.00
33211	S. Y C. DE OVALIN DE MEDIANO A GRANDE DE SOBREPONER EN LOSA INC. LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO.	PZ	4.00
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA	PZ	2.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	249.43
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	26.26
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	74.88
35005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0*0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZ	2.00
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	2.74
38146-A	MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM.C/VAR. #3 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	33.86
CAPITULO 4	**HERRERIA**		
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	9.00
44055-A	SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO 6MM. INCL. MARCO CON MOLS. ALUM. VINILO,PIJAS,BASTIDOR,TRIP. PINO DE 9MM., ALUMINIO BLANCO NATURAL, ANODIZADO.	M2	2.34
46018	S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	4.06
46019	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	2.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZ	2.00
CAPITULO 5	**INSTALACIONES**		
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	14.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	4.00
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	PZA	18.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	5.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
56003	Suministro y colocación de luminaria LED DE SOBREPONER abatible 2x18 w luz blanca mod MEI II CAPCEE INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	COMPLEMENTARIOS		
MC1TINACO	CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRE UN TINACO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS.(CIMBRA, ACERO, CONCRETO, CADENAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, CHAFLAN DE CONCRETO, RELLENO DE CACAHUATILLO PARA DAR PENDIENTES, ENTORTADO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, CERRADURA, PUERTA Y MARCO DE LAMINA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, VÁLVULA DE FLOTADOR, 1 TINACO MCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS) P.U.O.T.	PZA	1.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
PARTIDA 5	**OBRA EXTERIOR**		
	RED SANITARIA		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	31.19
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	21.83
13043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 101 MM MEDIA CAÑA ASENTADO CON UNA CAMA DE MORTERO.	M	44.55
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	12.47
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	6.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	31.19
	RED HIDRAULICA		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	13.02
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	7.81
52579	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS 25 MM	M	32.56
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	5.86
14008	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X30X50CM. TABIQ. APLANAD. C/FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONC.F'C=150 KG/CM2. ARM.CON VAR #3 AMBOS SENTID.	PZA	3.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	7.81
	RED ELECTRICA		
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	53.04
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	5.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR CADWELL.	PZA	2.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #12 INCLUYE CINTA AISLANTE	M	53.04

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO,

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	PLAZA CIVICA		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	800.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	320.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	120.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	800.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	800.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	64.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	800.00
	ADHERIDOS		
82053-A	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA TIPO 2, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y ADHERIDOS (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CEMENTO MACIZO, APLANADOS, PINTURA VINÍLICA, TABLERO DE MADERA PARA FIJAR MEDIDORES, PUERTA ABATIBLE DE 50X70 CM DE ALUMINIO CON MIRILLA DE ACRÍLICO CORREDIZA, BASE PARA MEDIDOR, MUFA SECA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE, TODO SEGÚN NORMAS DE CFE) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-02	PZA	1.00
82054	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADO PULIDO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL, ELECTRONIVELES, SUCCIÓN Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VÁLVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIFUGA.C/MOTOR DE 3/4 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES, CÁRCAMO SECO) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-04,05,15 (PLANO COMPLEMENTARIO 04, 05, 15) CISTERNA 10 M3.	PZA	1.00
82064	CONSTRUCCION DE REJA DE ACCESO PRIMARIA (13 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS. (DEMOLICIONES DE MUROS DE PIEDRA, LIMPIEZA, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENOS Y COMPACTADOS, CIMBRA, ACERO P/REFUERZO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, MURO DE PIEDRA DE LA REGION, PISO DE CONCRETO, GUARNICION DE CONCRETO, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA METALICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL, CERRADURA DE SOBREPONER, REJA METALICA ANCLADA O SOLDADA) P.U.O.T.	PZA	1.00
	BARDA PERIMETRAL 365 M		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	412.45
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	839.50
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	60.23
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M3	642.40
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	365.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

31130	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO COMUN	M3	237.25
DALA029	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	730.00
CAS097	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	285.20
MUTA022	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RECORTES PARA ENRASE, ANDAMIOS. , FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	839.50
REMU002	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	912.50
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	912.50
34190	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS CON UN SELLADOR MURO SECO DE OSEL A UNA ALTURA DE 1M. Y DENTRO DE TRAMPA DE HUMEDAD SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	310.25
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	912.50
	CANCHAS		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	51.93
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	12.98
31255	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	129.82
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	129.82
	PARTIDA II TERRACERIA		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,644.80
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFCIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.	M2	1,644.80
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	246.72
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	320.74
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,084.78
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	246.72

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,644.80
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	103.42
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3/KM	134.45
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KMS	18,822.59
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,034.21
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	689.47
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	689.47
12154	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO.	M2	286.99
13044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 50MM INCL: CAMA DE ARENA SILICA Y CAMA DE CAUCHO	M2	689.47
13001	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOLES (PINO, CIPRES, FICUS) DE 1.00 M. DE ALTURA EN ÁREAS VERDES	PZA	32.00
71432	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BASURA LAMINA 14 EN FORMA DE CILINDRO A BASE DE 0.48 M DE ALTURA DE 0.60 M SUJETADO POR MEDIO DE UN PERNO SUPERIOR Y UNA BISAGRA INFERIOR MONTADO EN UN SOPORTE DE SOLERA DE 2" X 3/16" CON DOS ORIFICIOS DE 1" DE DIAM, 2 ORIFICIOS DE 2" DE DIAM Y 1 ORIFICIO DE 3" DE DIAM CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.43 M Y UNA TAPA REDONDEADA DE LAM CAL 14 DE 0.53 CM DE DIAM, TODO EN COLOR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PINTURA, TORNILLOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00
CANCH007	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, ELABORADA CON TUBO NEGRO CED 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CM Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, INCLUYE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	PZA	4.00
CANCH009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	JGO	1.00
14124	RED DEPORTIVA PARA CANCHA DE FUTBOL EN PARTE POSTERIOR DE MURO DE PORTERIAS INCLUYE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	960.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	3,289.60
	PARTIDA III INSTALACIONES		
	RED SANITARIA		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	55.31
13043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 101 MM MEDIA CAÑA ASENTADO CON UNA CAMA DE MORTERO.	M	112.88
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	31.61
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	10.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	ADOQUINAMIENTO Y ANDADORES		
	PARTIDA I GUARNICION		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	ML	45.27
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	36.74
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	45.02
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	120.06
CONPRE150TD	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA. INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	21.01
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	600.28
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	300.24
	PARTIDA II PAVIMENTO Y ANDADOR DE ADOCRETO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	385.20
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	144.57
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	187.94
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,071.26
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	540.80
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	82.99
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	107.89
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KMS	15,104.18
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,034.21
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	229.60
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	96.12
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	229.60
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M.	ML	133.48
PINCON10-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	ML	39.40
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	ML	18.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	229.60

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

OBRA: FORTA-23-19

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	PARTIDA IV: EXTRAS		
LIMLAMPOV15	LIMPIEZA DE LUMINARIA TIPO OV15 EXISTENTE INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, RETIRO DE BALASTRA Y LÁMPARA EXISTENTES, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	14.17
ACA041	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS, A LA PRIMERA ESTACIÓN 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	6.25
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS, INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES.	M3/EST	16.25
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	125.11
S/E9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	231.81
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALEOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	10.78
REG-1	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTB1, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	11.00
3150 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE GRAVA REDONDA, TAMAÑO DE AGREGADO DE 3/4" A 1 1/2"	M3	0.55
BASECA007	BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2 EN FORMA TRAPEZOIDAL PARA LUMINARIA EXTERIOR DE 0.50 METROS DE BASE MAYOR POR 0.30 METROS DE BASE MENOR Y 0.55 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO DE 2.40 METRO DE LONGITUD COLOR NEGRO CON 2 MANOS DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, COLADO, CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
POSTALUM7M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO CHURUBUSCO 7.00 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.20 MTS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
S/N10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CITY PLUS 100 W A 127/2220V CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUYE: ACARREOS, GRÚA HIAB, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN.	PZA	11.00
14083	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO MING/BA-10 DE HERRERIA	PZA	1.00
14084	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0001 POTRO DE HERRERIA	PZA	1.00
14085	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0011 PRENSA DE HOMBRO DOBLE DE HERRERIA	PZA	2.00
14086	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0003 CAMINADORA ELIPTICA DE HERRERIA	PZA	1.00
14095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES URBANOS, INCLUYE: 1 PZA DE BALANCIN CABALLO, 1 PZA DE ESTRUCTURA DE PARA CUATRO COLUMPIOS, 1 PZA DE CARRUSEL CON PROTECCIÓN Y 1 PZA DE PASAMANOS CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO, P.U.O.T.	JGO	1.00
82055-A	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FUENTE DECORATIVA DE MEDIDAS DE 10.28 ML DE LONGITUD EN FORMA TRIANGULAR FABRICADA A BASE DE ZAPATAS DE CONCRET ARMADO DE .050 X 0.15 Y ACERO DEL No. 3 A/C 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS PARA DESPLANTE DE MURO DE TABIQUE CON UN EMPOTRAMIENTO DE 0.40 M. CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M @ 3 M. APROX. PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, DE 0.46 X 0.10 M. EN CATETO 2 E HIPOTENUSA, CARCAMO PARA COLOCAR LA BOMBA SUMERGIBLE DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M. APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR. P.U.O.T.	PZA	1.00
13018	BANCA PARA PALAPA DE CONCRETO CON CIMBRA APARENTE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SOPORTES DE 0.30X1.50 M.	PZA	16.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

	EXTRAORDINARIOS		
CIM-MET40	CIMBRA METALICA PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CMS DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	0.00
45112	SYC DE ANCLAS DE FO REDONDO DE 3/4 0 1 " Y FORMA DE "U" DE 70 O 80CM DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO.	PZA	0.00
41342	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	0.00
45140	SUM. COL. Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIO Y FLETES A LA OBRA Y MANIOBRAS T/CAPFCE.	KG	0.00
44035	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAFLAMEO CF-1 ELABORADO EN REDONDO LISO 3/8" INCLUYE DOBLEZ EN PARTE BAJA, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA PUOT	KG	0.00
44036	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAVENTEO CV-1 ELABORADO EN REDONDO LISO DE 5/8" INCLUYE DOBLEZ EN PARTE BAJA UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA PUOT	KG	0.00
34035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	0.00
LAM-TR101-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL. 24 A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	0.00
CUMGAL-C26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CUMBRERA A BASE DE LAMINA LISA ZINTRO CAL. 26 INCLUYE: DOBLECES, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	0.00
45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALAVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	0.00
45098	CASQUILLO DE BAJADA PLUVIAL EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA A 20 CM. INCL. APERTURA EN CANALETA, SELLADO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	0.00
45167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, INCLUYE POSTES A BASE DE PTR DE 2"X2" DE 2.50 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
45133	SUM. Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE ESTANDAR DE 3.00 MTS DE ANCHO X 2.5 DE ALTO CON DOS HOJAS DE 1.5 CADA UNAA BASE DE REJA DE ACERO PANEL Y VARILLA GALVANIZADA CAL. 6 (4.89 MM DE DIAME)ACABADA PINTADA CON POLIESTER TERMO ENDURECIDO COLOR VERDE INCL POSTES ABRAZADERAS DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA, TORNILLO GALVANIZADS ALLEN Y TAPA	PZA	0.00
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M3	0.00
JAR002	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	0.00
34170	RECUBRIMIENTO A BASE DE ACRILICO PARA CANCHA DEPORTIVA INCLUYE COLOR TERRACOTA Y VERDE A BASE DE COLOR PLASTIFICADO.	M2	0.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	0.00
45117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES	JGO	0.00
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	0.00
PIADC016	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **12:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

AXT CONSTRUCTION COMPANY

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO PUEBLA.
2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cuautlancingo; Puebla.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024

Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:

AXT CONSTRUCTION COMPANY

ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI

Persona física con actividad empresarial

C.C. P. Archivo