"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la **Colonia la Joya,** Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **12:00** horas del día **22 de Abril de 2024**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"Pavimentación con adoquín de la Segunda Privada Estación, colonia la Joya, Cuautlancingo, Puebla"**	
No. de obra: **FORTA-24-05**	Contrato No. **FORTA-24-05**
Oficio de asignación: **T.C./008/2024**	Contratista: **SOLALUM S.A. DE C.V.** **María Antonia García Andrade** **Representante Legal**
Monto asignado: **$ 1,698,372.96**	Monto del contrato: **$ 1,693,065.08** Monto ejecutado: **$ 1,693,065.08**
Convenio Modificatorio: **N/A**	Monto de Convenio Modificatorio: **N/A**
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: **$ 1,693,065.08** Ejercicio: **2024**	Fecha de inicio en contrato: **22 de Febrero de 2024** Fecha de término en contrato: **21 de Abril de 2024**
Avance: Físico: **100%** Financiero: **100%**	Fecha de inicio en convenio modificatorio: **N/A** Fecha de término en convenio modificatorio: **N/A**
Por el Municipio: **Tec. Constr. Oscar Quecholac Sastre** Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista: SOLALUM S.A DE C.V. RFC: SOL1704251H4 **SOLALUM S.A. DE C.V.** María Antonia García Andrade Representante Legal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACION, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,007.23
IMPORTE DE PRELIMINARES			
PARTIDA 2	TERRACERIAS		
EXCA001	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	667.71
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	868.02
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	3,732.49
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,007.23
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTA	M3	201.45
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	201.45
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,389.98
IMPORTE DE TERRACERIAS			
PARTIDA 3	BASE HIDRAULICA		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (2.01.02.073 2.01.02.074)	M3	201.45
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	261.88
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	29,592.42

SOLALUM S.A. DE C.V. SOL1704251H4

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,510.85
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,007.23
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	956.02
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	956.02
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 M	M3	341.38
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE	M	341.38
IMPORTE DE PAVIMENTO			
PARTIDA 5	**OBRA COMPLEMENTARIA**		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	287.78
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00
IMPORTE DE OBRA COMPLEMENTARIA			
PARTIDA 6	**OBRA COMPLEMENTARIA DRENAJE**		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	131.40
EXCA010	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	178.50
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	232.05
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,090.64
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	10.24

SOLALUM S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

3050 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.	M	146.00
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	58.35
IMPORTE DE OBRA COMPLEMENTARIA DRENAJE			
PARTIDA 7	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	60.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO. CUALQUIER ZONA. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	66.48
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	6.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECÁNICA	M3	66.48
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA SUB-URBANA	M3/KM	312.46
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA &	ML	100.00
3051 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCION PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 10" X 6". CON ANILLO	PZA	25.00
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	35.08
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS			
PARTIDA 8	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	129.60
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO. CUALQUIER ZONA. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	66.48
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	6.00
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	144.00
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM Y LLAVE DE NARIZ	PZA	25.00
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	35.08

SOLALUM S.A DE C.V. SOL170425IH4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	10.00
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	1.00
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	2.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	1.00
IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE			
PARTIDA 9	**PINTURA**		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	287.78
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	20.00
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	6.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	143.89
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,008.00

SOLALUM S.A DE C.V SOL1704251H4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

Importe del contrato: **$ 1,693,065.08**

Importe del ejecutado: **$ 1,693,065.08**

Convenio modificatorio: **N/A**

Fecha real inicio: **22 de Febrero de 2024**

Fecha real de terminación: **21 de Abril de 2024**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: $ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): $ 0.00

Monto Total: $ 1,693,065.08

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACION, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,007.23
IMPORTE DE PRELIMINARES			
PARTIDA 2	TERRACERIAS		
EXCA001	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	667.71
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	868.02
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	3,732.49
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,007.23
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTA	M3	201.45
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	201.45
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,389.98
IMPORTE DE TERRACERIAS			
PARTIDA 3	BASE HIDRAULICA		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (2.01.02.072 2.01.02.074)	M3	201.45
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	261.88
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	29,592.42

SOLALUM S.A. DE C.V. SOL1704251H4

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,510.85	
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,007.23	
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	956.02	
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA. INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	956.02	
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 M.	M3	341.38	
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE	M	341.38	
IMPORTE DE PAVIMENTO				
PARTIDA 5	**OBRA COMPLEMENTARIA**			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	287.78	
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00	
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00	
IMPORTE DE OBRA COMPLEMENTARIA				
PARTIDA 6	**OBRA COMPLEMENTARIA DRENAJE**			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	131.40	
EXCA010	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	178.50	
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECÁNICA	M3	232.05	
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,090.64	
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	10.24	

SOLALUM S.A. DE C.V. SOL170423IH4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

3050 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.	M	146.00	
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	58.35	
IMPORTE DE OBRA COMPLEMENTARIA DRENAJE				
PARTIDA 7	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	60.00	
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	66.48	
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	6.00	
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	66.48	
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	312.46	
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA &	ML	100.00	
3051 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCION PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 10" X 6". CON ANILLO	PZA	25.00	
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	35.08	
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS				
PARTIDA 8	**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE**			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	129.60	
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	66.48	
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE	M3	6.00	
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	144.00	
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ	PZA	25.00	
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00	
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	35.08	

SOL170425134

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	10.00
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	1.00
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	2.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	1.00
IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE			
PARTIDA 9	**PINTURA**		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	287.78
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	20.00
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	6.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	143.89
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,008.00

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **12:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

SOLALUM S.A DE C.V SOL170425IH4

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. Anastacio Dionicio Cosme Torres
Presidente Municipal Suplente de Cuautlancingo; Puebla.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de Cuautlancingo; Puebla

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:

SOLALUM S.A DE C.V.

SOLALUM S.A. DE C.V.
María Antonia García Andrade
Representante Legal